

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Préparation	20 jours
2	OS Démarrage de travaux	1 jour
3	Préparation de chantier	20 jours
4	Lot 1 - VRD / Terrassement / Espaces verts / Signalétique	187 jours
5	Terrassement général + plateforme bâtiment	15 jours
6	Pose réseaux enterrés (EU, EP, AEP, gaines)	5 jours
7	Réglage des voiries, couches de forme	20 jours
8	Voiries définitives (enrobés, bordures)	15 jours
9	Espaces verts, mobiliers, marquages et signalétique	15 jours
10	Terrassements finaux (finitions de sol)	10 jours
11	Lot 2 - Gros œuvre	47 jours
12	Fondations superficielles	20 jours
13	Dallage béton sur terre-plein	10 jours
14	Soubassement	10 jours
15	Réglages et finitions gros œuvre	7 jours
16	Lot 3 - MOB / Charpente / Couverture / Bardage	35 jours
17	Pose de l'ossature bois	10 jours
18	Charpente et couverture	10 jours
19	Bardage bois ou métallique	15 jours
20	Lot 4 - Menuiseries extérieures	5 jours
21	Pose des menuiseries extérieures	5 jours
22	Lot 5 - Plâtrerie / Peinture / Menuiseries intérieures	40 jours
23	Cloisons, doublages	20 jours
24	Pose portes intérieures	5 jours
25	Peintures et finitions	15 jours
26	Lot 6 - Carrelage / Faïence	15 jours
27	Pose carrelage sols	5 jours
28	Pose faïence murs sanitaires	10 jours
29	Lot 7 - CVC / Plomberie	35 jours
30	Réseaux encastrés (chauffage, eau, VMC)	20 jours
31	Pose appareils sanitaires, radiateurs	10 jours
32	Essais, réglages et mise en service	5 jours
33	Lot 8 - CFO / CFA	35 jours
34	Câblage courant fort / faible	20 jours
35	Pose appareillage, tableau, prises	10 jours
36	Essais, tests et raccordements	5 jours
37	Nettoyage de fin de chantier	5 jours
38	OPR et réception tous lots	10 jours