

Nom de la tâche		Début	Fin
1	BATIMENTS MODULAIRES - 515ème RT Caserne LA BRACONNE	Lun 16/11/26	Jeu 01/02/29
2	OS de Démarrage de travaux Bâtiment Modulaires	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26
3	OS de Demarrage de Travaux Bâtiment 062 (Pour Information)	Lun 03/05/27	Lun 03/05/27
4	PERIODE DE PREPARATION	Mar 17/11/26	Ven 23/07/27
5	Période Préparatoire Bâtiments Modulaires	Mar 17/11/26	Mar 02/03/27
6	Autorisation d'Accès pour Personnel	Mar 17/11/26	Ven 05/02/27
7	Demande d'Autorisation d'accès par entreprises	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26
8	Délai de Validation par Service Sécurité des Armées	Mar 24/11/26	Ven 05/02/27
9	Installation chantier	Lun 08/02/27	Ven 23/07/27
10	Phase 1 pour bâtiments Modulaires	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
11	Phase 2 pour Bât. 062 (Pour Information)	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
12	BATIMENTS MODULAIRES	Lun 15/02/27	Jeu 10/06/27
13	Lot 01 - VRD	Lun 15/02/27	Ven 02/04/27
14	VRD Bâtiment Modulaires	Lun 15/02/27	Ven 02/04/27
15	Recherche de réseaux (investigations et piquetages) et implantation	Lun 15/02/27	Mar 16/02/27
16	Préparation du terrain	Mer 17/02/27	Ven 02/04/27
17	Décapage terre végétale	Mer 17/02/27	Lun 22/02/27
18	Dépose soignée des bordures	Ven 19/02/27	Lun 22/02/27
19	Terrassement (Remblais compris soutènement + géotextile)	Mar 23/02/27	Lun 15/03/27
20	Réseaux Divers (EP -Drain-EU - AEP - CFO & Cfa)	Mar 16/03/27	Mer 24/03/27
21	Revêtement finition plateforme	Jeu 25/03/27	Mer 31/03/27
22	Essais	Jeu 01/04/27	Ven 02/04/27
23	Lot n° 00 - BÂTIMENTS MODULAIRES PROVISOIRES	Lun 12/04/27	Ven 14/05/27
24	Montage des bâtiments Modulaires compris étanchéité et aménagements accès	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
25	Raccordements Fluides (en coordination avec casernement et Lots techniques)	Lun 26/04/27	Ven 07/05/27
26	Racordements propres et Essais au MO / DIRISI	Mar 04/05/27	Mar 11/05/27
27	OPR- Levée des réserves - Réception / Mise en service définitive	Mer 12/05/27	Ven 14/05/27
28	Lot n° 03 (ST 13)- ELECTRICITE CFO& Cfa	Jeu 11/03/27	Ven 14/05/27
29	Cablages CFO & Cfa en coordination avec lot VRD	Jeu 11/03/27	Mer 24/03/27
30	Raccordements CFO & Cfa des bât. modulaires	Lun 26/04/27	Ven 07/05/27
31	Essais et mise en Service	Lun 10/05/27	Mer 12/05/27
32	OPR-Levée des réserves - Réception / Mise en Service définitive	Mer 12/05/27	Ven 14/05/27
33	Opérations Préalables à la Réception	Lun 17/05/27	Mer 19/05/27
34	Levée des réserves	Jeu 20/05/27	Mer 26/05/27
35	Réception - Livraison Bâtiments Modulaires au Casernement	Jeu 27/05/27	Jeu 27/05/27
36	EMMENAGEMENT par le CASERNEMENT	Ven 28/05/27	Jeu 10/06/27
37			
38	BATIMENT 062	Mar 04/05/27	Ven 12/01/29
507			
514	Réemménagement dans Bâtiment 062	Lun 11/12/28	Lun 08/01/29
515			
516	Lot 00 - BATIMENTS MODULAIRES	Mer 10/01/29	Jeu 25/01/29
517	Déconnection Fluides et Démontage des bâtiments Modulaires	Mer 10/01/29	Jeu 25/01/29
518	Lot 01 (ST01) VRD après Enlèvement Bât. MODULAIRES	Ven 26/01/29	Jeu 01/02/29
519	Réfection et Remise en état du terrain	Ven 26/01/29	Jeu 01/02/29