

DOUANES

BSE-C - Transformation du Bâtiment Administratif en Bâtiment Vestiaires

Amenagement du BSE-C en site occupé

PLANNING PREVISIONNEL - DCE - DU 13/10/2026

14 Semaines hors préparation

		M1	M2					M3					M4					M5
	NOTIF		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	
PREPARATION																		
PHASE 1: Zone anciens bureaux			0,5 S															
CLOISONS DOUBLAGES MENUIS.PLAFONDS																		
Dépose barraudages																		
Dépose cloison entre bureaux																		
ELECTRICITE																		
Neutralisation partielle - modifications élec																		
Déplacement Vestiaires Femmes dans Salle de réunions																		
Déplacement provisoire des Vestiaires Hommes dans Sanitaires-Vestiaires Femmes																		
PHASE 2: Travaux futurs Sanit. Hommes et VMC			4,5 SEMAINES															
CLOISONS DOUBLAGES MENUIS.PLAFONDS																		
Mise en œuvre cloison Dégagement																		
Fermeture portes entre Vestiaires H et Dégagement																		
Mise en œuvre cloison Douche, WC Hommes																		
Repose grilles extérieures nouveau Vest. Hommes																		
PLOMBERIE VMC																		
Installation Douche, WC, urinoirs																		
Modification Ventilation																		
ELECTRICITE																		
Neutralisation partielle-Modification éclairage et SSI																		
FAIENCE-PEINTURE																		
Faïence sur douche																		
Peinture de l'ensemble murs et portes																		
Nettoyage chantier																		
PHASE 3: Travaux dans futurs Vestiaires Hommes (anciens bureaux)			3,5 SEMAINES															
CLOISONS DOUBLAGES MENUIS.PLAFONDS																		
Reprises faux-plafonds, plinthes																		
SOLS-PEINTURE																		
Reprises peinture et sols																		
Nettoyage chantier																		
HORS MARCHE																		
Installation mobilier																		
Déplacement et installation définitive des Vestiaires et Sanitaires Hommes																		
PHASE 4: Aménagement des futurs Vestiaires-Sanitaires Femmes et travaux Salle d'Ordres			3,5 SEMAINES															
CLOISONS DOUBLAGES MENUIS.PLAFONDS																		
Pose du plan pour vasques																		
PLOMBERIE VMC																		
Dépose-neutralisation urinoirs																		
Dépose-neutralisation kitchenette																		
Pose des vasques et miroirs																		
ELECTRICITE																		
Modification éclairage et SSI																		
FAIENCE-PEINTURE																		
Faïence sur plan vasques																		
Peinture murs et portes Sanit. F et Salle d'Ordre																		
Nettoyage chantier																		
Déplacement et installation définitive des Vestiaires et Sanitaires Femmes																		
PHASE 5: Travaux Salle des procédures			1,5 S															
PEINTURE																		
Réfection peinture des murs et portes																		
Nettoyage chantier																		
RECEPTION DES TRAVAUX																		