

COMPTE-RENDU de CONCERTATION

PROJET / N° PROJET

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation d'un écran acoustique au Mesnil-Amelot

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Interdépartementale des Routes Île de France (DIR IF)

LIEU / DATE DE REUNION

Visioconférence - Le 19 septembre 2025 à 14h00

N° DU COMPTE-RENDU / REDACTEUR / DATE DE DIFFUSION

Compte-rendu n°1 / GME / le 19/09/2025

PROCHAINE REUNION

A définir

PARTICIPANTS

INTERVENANTS	FONCTION	TELEPHONE	MAIL	PRESENT	DIFFUSION
DIR Île de France SMR / DMRNo					
CHEVALIER Antoine	Chef de Département		antoine.chevalier@developpement-durable.gouv.fr		x
MARIA Ludovic	Chef-Adjoint de Département	06.64.50.09.93	ludovic.maria@developpement-durable.gouv.fr		x
POULTIER Alexandre	Responsable d'opération	06.64.50.87.66	alexandre.poultier@developpement-durable.gouv.fr	x	x
HEITZMANN Tessa	Responsable d'opération	06.58.90.33.95	tessa.heitzmann@developpement-durable.gouv.fr	x	x
DIR Île de France CEI de Fontenay-en-Parisis					
POTAILLON Nathalie	Adjointe UER d'Eragny		nathalie.potaillon@developpement-durable.gouv.fr		x
RAUSSER Patrick	Chef CEI Fontenay-en-Parisis		patrick.rausser@developpement-durable.gouv.fr	x	x
AMO Technique					
BRASIER Richard	Chef de projet	06.02.19.83.46	richard.brasier@wsp.com	x	x
BE technique					
FERSI Chedi	Chef de projet	06.89.24.38.01	chedi.fersi@sce.fr	x	x
MADIMBA Corneille	Chargé de projet	07.86.72.75.36	corneille.madimba@sce.fr		x
MENARD Gabriel	Chargé de projets	06.74.76.45.24	gabriel.menard@sce.fr	x	x
DA SILVA Maria	Dessinatrice confirmée		maria.da-silva@sce.fr		x

Objet	Intervenant	Echéance
-------	-------------	----------

0. PREAMBULE

0.1. Observations sur le dernier CR

CR01	Sans objet.	/	/
------	-------------	---	---

0.2. Ordre du jour

CR01	<p>Objet : point d'échange DESC Echange avec l'exploitant</p> <p>L'ordre du jour est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avancement des études • Modalités d'exploitation envisagée • Consignes de l'exploitant • Planning 	Tous	19/09/2025
------	---	------	------------

1. ETUDES TECHNIQUES

1.1. MC3 | Dossier de phasage des travaux

Avancement des études			
CR01	<p>Le Maître d'ouvrage présente le projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVP : finalisé en Août-2025 [reprise ponctuelle en Sept-2025] • Solution : EAC béton-bois sur micropieux [teinte non arrêtée] • Aménagements paysagers : haie supprimée côté N1104 / grillage végétalisé côté RD212 • Entretien : voie d'entretien de 3.00 m le long des murs côté N1104 • Entretien ultérieur : les modalités restent à définir [CEI par défaut] • Réseaux : présence de nombreux réseaux en interface, dont réseau TRAPIL / HTA <p>La phase PRO va être notifiée, associant la phase MC3 Phasage des travaux.</p>	/	/
Phasage des travaux			
CR01	<p>Le planning général des travaux prévoit le planning prévisionnel suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terrassements : 10 jours • Travaux de fondation : 80 jours • Superstructures et aménagements : 38 jours <p>La durée de travaux prévisionnelle à ce stade est de 23-25 semaines.</p> <p>Les travaux sont projetés au T2 / T3-2026.</p>	/	/
Conditions d'exécution des travaux			
CR01	<p>La réalisation de l'EAC est réalisée depuis la RN1104.</p> <p>Une piste de chantier de largeur de 6.00 m est nécessaire, et empiètera sur la BAU et possiblement sur la voie lente, pour la circulation de chantier ou la mise en station de la grue mobile [levage des écrans].</p> <p>La largeur de cette piste doit être arrêtée dans le cadre du PRO [emprise de la grue].</p> <p>La GBA existante sera déconstruite, et une piste avec géotextile + GNT sera réalisée pour protéger l'assainissement existant.</p>	/	/
Modalités d'exploitation sous chantier			
CR01	<p>L'exploitant préconise la gestion du balisage / signalisation sur la RN1104 suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voies circulées : privilégier la réduction des voies plutôt que la neutralisation de VL • Obs : BDD = 0.50 m; VL = 3.20 m; VR = 3.00 m [interdiction doublement PL] ; BDG = 0.50 m • SIH provisoire : peinture noire, bandes jaunes thermocollées, marquage blanc en fin • SIV provisoire : à étudier finement, avec interface CEI de Fontenay-en-Parisis et de Villeparisis • Fermeture : autorisée pour les phases ponctuelles de mise en place du balisage 	CEI	19/09/2025

Objet		Intervenant	Echéance
Gestion de l'exploitation sous chantier			
CR01	<p>La gestion de l'exploitation sous chantier est répartie comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture SC : CEI de Villeparisis [secteur Est] • Fermeture bretelle d'accès : CEI de Fontenay en Paris • Balisage / signalisation de chantier : Entreprises travaux <p>Une vigilance sur la signalisation en interface avec l'échangeur avec l'échangeur du Mesnil Amelot, et notamment les bretelles de sortie et d'entrée est identifiée [distance inférieure à 150 m du chantier].</p>	SCE / CEI	19/09/2025
Planning de la MC3			
CR01	<p>Le planning d'exécution de la MC3 est défini comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Octobre-2025 : plan des itinéraires de déviation • Fin-2025 : plan de balisage de la RN1104 en cohérence avec solution retenue [conditions de réalisation des écrans acoustiques] 	/	/