

PLANNING TRAVAUX DE LA NOUVELLE TRANCHE OPTIONNELLE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédé	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Déc 27	Jan 28	Fév 28	Mar 28	Avr 28						
1		OS d'études (date non connue à ce jour)	1 jour?	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26		OS d'études (date non connue à ce jour)																													
2		AVP	8 semaines	Mar 28/04/26	Lun 22/06/26		AVP																													
3		Validation AVP	2 semaines	Mar 23/06/26	Lun 06/07/26		Validation AVP																													
4		PROJET	8 semaines	Mar 07/07/26	Lun 31/08/26		PROJET																													
5		Validation PRO	2 semaines	Mar 01/09/26	Lun 14/09/26		Validation PRO																													
6		DCE	2 semaines	Mar 15/09/26	Lun 28/09/26		DCE																													
7		publication AAPC	1 semaine	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26		publication AAPC																													
8		Consultation des entreprises	6 semaines	Mar 06/10/26	Lun 16/11/26		Consultation des entreprises																													
9		Analyse	3 semaines	Mar 17/11/26	Lun 07/12/26		Analyse																													
10		Mise au point Marchés et notifications	2 semaines	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26	9	Mise au point Marchés et notifications																													
11		Travaux tranche optionnelle	245 jours	Mar 22/12/26	Lun 29/11/27	10	Travaux tranche optionnelle																													
12		Préparation de chantier	2 mois	Mar 22/12/26	Lun 15/02/27		Préparation de chantier																													
13		Déménagement Espaces concernés de l'aile Nord (audiovisuel)	1 semaine	Mar 09/02/27	Lun 15/02/27	12FD- semai	Déménagement Espaces concernés de l'aile Nord (audiovisuel)																													
14		CVC	8 semaines	Mar 16/02/27	Lun 12/04/27	13	CVC																													
15		ELEC	8 semaines	Mar 16/02/27	Lun 12/04/27	13	ELEC																													
16		Travaux de finitions int	10 semaines	Mar 16/02/27	Lun 26/04/27	13	Travaux de finitions int																													
17		Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages	3 semaines	Mar 27/04/27	Lun 17/05/27	16	Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages																													
18		Déménagement Espaces concernés de l'aile Sud sauf RDJ	1 semaine	Mar 18/05/27	Lun 24/05/27	17	Déménagement Espaces concernés de l'aile Sud sauf RDJ																													
19		CVC	8 semaines	Mar 25/05/27	Lun 19/07/27	18	CVC																													
20		ELEC	8 semaines	Mar 25/05/27	Lun 19/07/27	18	ELEC																													
21		Travaux de finitions int	10 semaines	Mar 25/05/27	Lun 02/08/27	18	Travaux de finitions int																													
22		Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages	3 semaines	Mar 03/08/27	Lun 23/08/27	21	Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages																													
23		Déménagement Espaces concernés DMLP RDJ	1 semaine	Mar 24/08/27	Lun 30/08/27	22	Déménagement Espaces concernés DMLP RDJ																													
24		CVC	8 semaines	Mar 31/08/27	Lun 25/10/27	23	CVC																													
25		ELEC	8 semaines	Mar 31/08/27	Lun 25/10/27	23	ELEC																													
26		Travaux de finitions int.	10 semaines	Mar 31/08/27	Lun 08/11/27	23	Travaux de finitions int.																													
27		Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages	3 semaines	Mar 09/11/27	Lun 29/11/27	26	Terminaux CVC, ELEC, essais et réglages																													