

PLANNING PREVISIONNEL DES OPERATIONS															DAT / DIT le Lun 30/06/25	
Groupement Hospitalier Nord																
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	COP	2025		T4	T1	2026		T4	T1	2027		T1
						T2	T3			T2	T3			T2	T3	
1	SITE CR	98,15 m	Jeu 01/06/23	Lun 09/12/30	RESP											
118	24-0255 - IHU EVEREST études préalables - bâtiment de recherche en hépatologie	56,95 m	Mer 06/09/23	Lun 17/01/28	AV	24-0255 - IHU EVEREST études préalables - bâtiment de recherche en hépatologie										
145	CONSULTATION TRAVAUX Appel offres conception realisation	11,8 m	Lun 27/01/25	Lun 22/12/25	DA	CONSULTATION TRAVAUX Appel offres conception realisation										
146	Phase candidature - jury 15/05	4,15 m	Lun 27/01/25	Mer 21/05/25	DA	Phase candidature - jury 15/05										
153	Modification du projet : intégration d'une réserve fonciere	1,7 m	Ven 25/04/25	Mer 11/06/25	PIRM	Modification du projet : intégration d'une réserve fonciere										
154	DA : stratégie ACHAT = confirmation TF/TO pas d'option	27 j	Ven 25/04/25	Lun 02/06/25	DA	DA : stratégie ACHAT = confirmation TF/TO pas d'option										
155	A2MO : reprise du programme et DCE (TF/TC)	13 j	Lun 26/05/25	Mer 11/06/25	DAT	A2MO : reprise du programme et DCE (TF/TC)										
156	Phase offres - jury 18/11	6,9 m	Mer 11/06/25	Lun 22/12/25	DA	Phase offres - jury 18/11										
157	PTD+Diag finalisés	0 j	Mer 11/06/25	Mer 11/06/25	DAT	PTD+Diag finalisés										
158	Constitution du Dossier offres et envoi au candidats	5 j	Jeu 12/06/25	Mer 18/06/25	DA	Constitution du Dossier offres et envoi au candidats										
159	Elaboration projet APS +	4 m	Jeu 19/06/25	Mer 08/10/25	Entreprise	Elaboration projet APS +										
160	Congés d'été	10 j	Lun 04/08/25	Ven 15/08/25	Entreprise	Congés d'été										
161	VISITE de site avec les candidats	0 m	Jeu 26/06/25	Jeu 26/06/25	DAT	VISITE de site avec les candidats										
162	réception offres	1 j	Jeu 09/10/25	Jeu 09/10/25	DA	réception offres										
163	analyse offres	20 j	Ven 10/10/25	Jeu 06/11/25	PIRM	analyse offres										
164	Demande de précisions	5 j	Ven 07/11/25	Jeu 13/11/25	DA	Demande de précisions										
165	jury	0 j	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25	PIRM	jury										
166	Questions/réponses	5 j	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25	PIRM	Questions/réponses										
167	Attribution (RAO)	3 j	Mar 25/11/25	Jeu 27/11/25	DA	Attribution (RAO)										
168	Délai de recours	11 jé	Jeu 27/11/25	Lun 08/12/25	DA	Délai de recours										
169	Mise au point	12 j	Ven 28/11/25	Lun 15/12/25	DA	Mise au point										
170	Signature & Notification marché global	5 j	Mar 16/12/25	Lun 22/12/25	DA	Signature & Notification marché global										
171	OS Etudes	0 j	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	Entreprise	OS Etudes										
172	CONCEPTION	7 m	Mar 06/01/26	Lun 20/07/26	Entreprise	CONCEPTION										
173	Etudes MOE	6,85 m	Mar 06/01/26	Mer 15/07/26	Entreprise	Etudes MOE										
179	Permis de construire / ENSEMBLIER	6,75 m	Mar 13/01/26	Lun 20/07/26	Entreprise	Permis de construire / ENSEMBLIER										
184	CERTIFICATION HQE BD Santé / ETUDES	0 m	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	CERTIVEA	CERTIFICATION HQE BD Santé / ETUDES										
185	ACTION TERRAIN / HCL	6,4 m	Ven 24/10/25	Mer 22/04/26	DAT	ACTION TERRAIN / HCL										
186	Permis de démolir /HCL	4 mé	Ven 24/10/25	Sam 21/02/26	DAT	Permis de démolir /HCL										
187	Installation plateforme déchets provisoire / HCL	2 mé	Sam 21/02/26	Mer 22/04/26	DAT	Installation plateforme déchets provisoire / HCL										
188	Coupure réseaux, consignations /HCL	1 mé	Lun 23/03/26	Mer 22/04/26	DAT	Coupure réseaux, consignations /HCL										
189	FERMETURE plateforme déchet actuelle	0 m	Mer 22/04/26	Mer 22/04/26	DAT	FERMETURE plateforme déchet actuelle										
190	OS Mise à disposition du terrain	0 j	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	DAT	OS Mise à disposition du terrain										
191	OS Travaux préalables / démolition, consignations	0 j	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26	DAT	OS Travaux préalables / démolition, consignations										
192	OS Travaux	0 j	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	DAT	OS Travaux										
193	TRAVAUX	19,55 m	Ven 15/05/26	Ven 12/11/27	Entreprise	TRAVAUX										
194	Travaux préalable : démolition, terrassement	2 mé	Ven 15/05/26	Mar 14/07/26	Entreprise	Travaux préalable : démolition, terrassement										
195	Travaux construction	16 mé	Lun 20/07/26	Ven 12/11/27	Entreprise	Travaux construction										
196	CERTIFICATION HQE BD Santé / CHANTIER	0 m	Ven 12/11/27	Ven 12/11/27	CERTIVEA	CERTIFICATION HQE BD Santé / CHANTIER										
197	MISE EN SERVICE (levée de réserves, emménagement, nettoyage, SCDSA...)	2,3 m	Lun 15/11/27	Lun 17/01/28	Entités	MISE EN SERVICE (levée de réserves, emménagement, nettoyage, SCDSA...)										