

PV AUDIT SONORISATION

Nom du chantier : audit aeroport de limoges

Adresse : 81 av de L'Europe

87100 - LIMOGES

Nom du technicien : LARAND Remi

Nom du commercial : Jean Paul FRESLON

Numéro de commande : CDV2026-00200

Client : PUBLI SONS

Contact : Mme REBET Carmen

Email du contact client : c.rebet@publi-sons.fr

Date : 10/03/2026

LIGNES HP

Nom	Impédance (en ohms)	Fuite terre	Défauts	Commentaires
L1	126	NON	NON	
L2	577	NON	NON	
L3	56	NON	NON	
L4	169	NON	NON	

MATRICE / PREAMP

Type	En service	Programmation / soft client
2 PP9113	OUI	OUI

Commentaires :

LECTEUR MESSAGE CONFORT

Type	En service	Programmation / essais
LN4M	OUI	OUI

Commentaires :

SIMULATION DE DÉFAUTS

Lignes HP	Amplificateurs	Basculement amp. de secours	Micro urgence
NON	NON	NON	NON

Commentaires : surveillance des lignes et des amplis non fonctionel pas de micro urgence



Majorcom et Bouyer sont des marques de MBS SOUND.

mes@mbs-sound.fr

Siège social : 11, avenue du Girou - 31620 Villeneuve-lès-Bouloc (France)

Tél. +33 (0)5 61 31 86 87

SAS Capital 312 500€ - SIRET 523 071 066 00030

Code APE 2640Z - TVA Intracomm. FR75523071066

ATT / RETABLISSEMENT DE NIVEAU

En service	Rétablissement fonctionnel
NON	NON

Commentaires : Plusieurs atténuateur qui sont non fonctionnel

CMSI / UGA

CMSI présent	En service	Raccordement UGA	Essais évacuation	Essais remontée défauts
OUI	OUI	OUI	NON	NON

Commentaires : Pas de remontée de défaut Tests d'évacuation non réalisé, vu avec le client final

MESSAGE D'EVACUATION

Cohérence	Réglage niveau	Audible sur l'ensemble du site
NON	NON	NON

Commentaires : Le message d'évacuation n'est pas audible partout dut à plusieurs amplificateurs HS

RESERVES

Réserves : NON

Liste des réserves :

LOCAL CLIMATISE

Température élevée : OUI

Climatisation présente : NON

Climatisation à prévoir : OUI

DEPOUSSIERAGE ET ETAT DES BAIES

Dépoussiérage : NON

Commentaire :

Etat des baies : Mauvais état


Commentaire : Remplacement de la baie à prévoir plusieurs amplis HS

Observations : Mesures des lignes en impédances et bouclage à la terre OK Tests d'évacuation en manuel: - Plusieurs Amplis HS - Message d'évacuation pas audible par endroit Pas de remontée de défaut Le son sature dès qu'on envoie du son même du confort Remplacement de la sonorisation GRANDEMENT conseillé Études acoustique grandement acoustique grandement conseillé, en vue du tirage de câble à refaire par le client Climatisation à prévoir dans le local, vu avec le client final




Signature technicien

Signature client



Dominique Testard

d.testard@publi-sons.fr c.rebet@publi-sons.fr j.rebet@publi-sons.fr e.fiers@publi-sons.fr



PHOTOS DE L'INSTALLATION

