Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Propriétaire

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
IMMEUBLE LE PRAESIDIUM 350 AV DU CLUB HIPPIQUE
13090 AIX-EN-PROVENCE (France)

Demandeur

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
IMMEUBLE LE PRAESIDIUM 350 AV DU CLUB HIPPIQUE
13090 AIX-EN-PROVENCE (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 06/10/2026

Date de visite : 28/09/2026

Nombre de pages : 139

Fait à : 37550 SAINT AVERTIN

Référence du dossier : 2609CCETO - BI14640000000811

Nombre de prélèvements : 41
Nombre d'analyses réalisées : 41

Le présent rapport est établi par :
Vincent REMY

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 12/08/2026 au 11/08/2033
Certificat de compétence :
n° DTI/201908 - 002
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	*Date*	*Objet*
Version 01	*12/10/2026*	*Edition Initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 7

1. PRESTATIONS REALISEES 7
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 7
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 7
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 8

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 9

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 11
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 16

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 16

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 16
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 16

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 17

1. PRELEVEMENTS 18
2. COMPOSANTS 30

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 44

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 68

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 81

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 138

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 139

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Annexe n°2 - Synthèse du DCE travaux et périmètre des repérages et DCE lots 1 à 9 du 07/08/2026

Travaux portant sur charpente et couverture, façades, menuiseries, faux-plafonds et peintures, CVC et chaufferie, électricité CFO-CFA.

La réalisation de la gaine visitable pour conduit de fumée n'est plus au programme de travaux, selon courriel de Mme Mokaddem en date du 17/09/2026.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Bâtiment C comportant 3 niveaux de sous-sol et 3 étages + combles sur rez-de-chaussée.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
RdC - Débarras	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot
RdC - WC	Conduit en fibres-ciment du RdC jusqu'en toiture
R1 - Comble conciergerie	
Extérieur - Couvertures	
SS3 - Archives	Dalle de sol
SS2 - Dgt 2	
SS2 - Archives	
SS2 - Sas MC	
SS1 - Dgt 2	
SS1 - Archives	
RdC - Local 1	Colle de plinthes faïence
	Enduit mural à base de plâtre
RdC - Dégagement	Colle de plinthes faïence
RdC - WC	
RdC - SdB	Dalle de sol bleue
	Ancien joint de baignoire
SS3 - Cuve fioul	Conduit ventilation fibres-ciment

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
SS3	Esc
SS3	Degt
SS3	Cuve fioul
SS3	Chaufferie
SS3	Archives
SS3	Escalier CD28
SS3	Cave
SS2	Esc
SS2	Dgt 1
SS2	Dgt 2
SS2	Salle non affectée
SS2	Archives

SS2	Sas MC
SS2	Escalier 1 CD28
SS2	Cave 1
SS2	Cave 2
SS2	Tunnel
SS2	Cave 3
SS2	Cave 4
SS2	Escalier 2 CD28
SS1	Esc
SS1	Dgt 1
SS1	Dgt 2
SS1	Local CTA
SS1	Archives
SS1	Escalier CD28
SS1	Cave sous chapelle
RdC	Circulation 1
RdC	Circulation 2
RdC	Sanitaires
RdC	Réserve
RdC	Salle d'audience 1
RdC	Salle d'audience 2
RdC	Salle d'audience 3
RdC	Salle d'attente
RdC	Dgt
RdC	Poubelles
RdC	Fournitures
RdC	Local Vide
RdC	Débarras
RdC	Futur local pompes à chaleur
RdC	Local 1
RdC	Circulation
RdC	Local 2
RdC	Local 3
RdC	Dégagement
RdC	WC
RdC	SdB
RdC	Escalier
RdC	Local 4
RdC	Local chaufferie
R1	Comble conciergerie
R1	Esc
R1	Circulation 1
R1	Circulation 2
R1	Circulation 3
R1	Bureau 1
R1	Bureau 2
R1	Bureau 3
R1	Bureau 4
R1	Bureau 5
R1	Bureau 6
R1	Restauration
R1	Esc A
R1	Conférence
R1	Dgt 1
R1	Sanit. 1
R1	Réserves
R1	Esc C
R1	Sanit. 2
R1	Salle d'attente
R1	Degt 2
R1	Salle d'audience civile
R1	Esc B
R2	Esc
R2	Sanitaires

R2	Circulation 1
R2	Circulation 2
R2	Bureau 1
R2	Circulation 3
R2	Bureau 2
R2	Bureau 3
R2	Bureau 4
R2	Bureau 5
R2	Bureau 6
R2	Bureau 7
R2	Bureau 8
R2	Bureau 9
R2	Bureau 10
R2	Bureau 11
R2	Bureau 12
R2	Esc. D
R2	LT 1
R2	Bureau 13
R2	Bureau 14
R3	Esc
R3	Sanitaires
R3	Circulation 1
R3	Circulation 2
R3	Bureau 1
R3	Bureau 2
R3	Circulation 3
R3	Bureau 3
R3	Bureau 4
R3	Bureau 5
R3	Bureau 6
R3	Esc A
R3	Convivialité
R3	Reprographie
R3	Bureau 7
R3	Bureau 8
R3	Bureau 9
R3	Bureau 10
R4	Esc
R4	Comble 1
R4	Comble 2
R4	Comble 3
R4	Comble 4
Extérieur	Façades
Extérieur	Mur d'enceinte sur rue du cardinal Pie
Extérieur	Couvertures

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Agents de sécurité

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- Rapport avant travaux 2503CCEAN - BI12960000001187 établi le 19/03/2025 par SOCOTEC
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- Rapport avant travaux n° 200250 établi par ADExpertise le 03/04/2020
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Plan Masse	Repérage des Zones
SS3	Prélèvements et sondages
SS3 Zone CD28	Prélèvements et sondages
SS2	Prélèvements et sondages
SS2 Zone CD28	Prélèvements et sondages
SS1	Prélèvements et sondages
RdC Zone 1	Prélèvements et sondages
RdC Zone 2	Prélèvements et sondages
R1 Zone 1	Prélèvements et sondages
R1 Zone 2	Prélèvements et sondages
R2 Zone 1	Prélèvements et sondages
R2 Zone 2	Prélèvements et sondages
R3 Zone 1	Prélèvements et sondages
R3 Zone 2	Prélèvements et sondages
R4 Comble	Prélèvements et sondages
SS3	Composants amiantés
SS2	Composants amiantés
SS1	Composants amiantés
RdC Zone 2	Composants amiantés sols / plinthes
RdC Zone 2	Composants amiantés plafonds et conduits
RdC Zone 2	Composants amiantés murs
R1 Zone 2	Composants amiantés
R2 Zone 2	Composants amiantés

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-007	RdC - Débarras; RdC - Futur local pompes à chaleur	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	C010 (RdC - Débarras)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	10m2
ZPSO-008	RdC - WC; R1 - Comble conciergerie; Extérieur - Couvertures	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment du RdC jusqu'en toiture	C011 (R1 - Comble conciergerie)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U
ZPSO-019	SS3 - Archives; SS2 - Dgt 2; SS2 - Archives; SS2 - Sas MC; SS1 - Dgt 2; SS1 - Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	C025 (SS2 - Archives)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire; Suivant documentation consultée; rapport 03/04/2020)	1000m2
ZPSO-023	RdC - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes faïence		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	18ml
ZPSO-024a	RdC - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural à base de plâtre projeté		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	35m2
ZPSO-025	RdC - Dégagement; RdC - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes faïence		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	9ml
ZPSO-026	RdC - SdB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol bleue		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	4m2

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-027	RdC - SdB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	Ancien joint de baignoire		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	2ml
ZPSO-037	SS3 - Cuve fioul	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit ventilation fibres-ciment	C040 (SS3 - Cuve fioul)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1U

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	RdC - Fournitures; RdC - Futur local pompes à chaleur	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	C001 (RdC - Fournitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	RdC - Fournitures; RdC - Futur local pompes à chaleur	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	C002 (RdC - Fournitures)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	RdC - Futur local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Couche1: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	C003 (RdC - Local pompes à chaleur) C004 (RdC - Local pompes à chaleur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	RdC - Futur local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	C005 (RdC - Local pompes à chaleur) C006 (RdC - Local pompes à chaleur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	RdC - Futur local pompes à chaleur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	C007 (RdC - Local pompes à chaleur) C008 (RdC - Local pompes à chaleur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	RdC - Futur local pompes à chaleur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	C009 (RdC - Local pompes à chaleur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	RdC - Futur local pompes à chaleur	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond à base de plâtre	C012 (RdC - Local pompes à chaleur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	SS3 - Chaufferie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture de sol rouge	C013 (SS3 - Chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment sur poteau	C014 (SS3 - Chaufferie) C020 (SS2 - Salle non affectée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	SS3 - Degt; SS2 - Esc; SS2 - Dgt 1; SS2 - Dgt 2; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives; SS1 - Dgt 1; SS1 - Dgt 2; SS1 - Local CTA; SS1 - Archives	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural à base de ciment	C015 (SS3 - Degt) C021 (SS2 - Salle non affectée) C029 (SS1 - Dgt 1) C030 (SS1 - Dgt 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	SS3 - Chaufferie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage et peinture sur rehausse	C016 (SS3 - Chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	SS3 - Esc; SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie;	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit plafond à base de ciment	C017 (SS3 - Degt)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	SS3 - Archives; SS2 - Esc; SS2 - Dgt 1; SS2 - Dgt 2; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives			C023 (SS2 - Salle non affectée)	
ZPSO-015	SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie; SS2 - Salle non affectée; SS1 - Dgt 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit poutre à base de ciment	C018 (SS3 - Degt) C022 (SS2 - Salle non affectée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	SS3 - Archives; SS2 - Archives	3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre gaine de ventilation	C019 (SS3 - Archives) C027 (SS2 - Archives)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	SS2 - Esc; SS1 - Esc	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	C024 (SS2 - Esc) C028 (SS1 - Esc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	SS2 - Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse	C026 (SS2 - Archives)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	R1 - Salle d'attente; R3 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	C031 (R3 - Bureau 1) C034 (R1 - Salle d'attente)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	R4 - Comble 1; R4 - Comble 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	C032 (R4 - Comble 1) C033 (R4 - Comble 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	RdC - Circulation; RdC - Local 2; RdC - Local 3; RdC - Dégagement; RdC - Local 4; RdC - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural à base de plâtre projeté	C035 (RdC - Local 2) C036 (RdC - Local 4) C037 (RdC - Local 3) C038 (RdC - Circulation)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	RdC - Circulation 1; RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; RdC - Salle d'attente; R1 - Comble conciergerie; R1 - Esc; R1 - Circulation 1; R1 - Circulation 2; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Sanit. 2;	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Chape, ragréage et revêtements de sol durs / souples		Absence d'amiante (Réfection complète chape + ragréages et revêtements en 2014)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	R1 - Salle d'attente; R1 - Degt 2; R1 - Salle d'audience civile; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1; R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Bureau 6; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10				
ZPSO-030	RdC - Circulation 1; RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; R1 - Esc; R1 - Circulation 1; R1 - Circulation 2; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Esc A; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Esc C; R1 - Sanit. 2; R1 - Salle d'attente; R1 - Degt 2; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1;	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot		Absence d'amiante (Réfection complète des doublages et cloisons réalisée en 2014)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - Esc. D; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Bureau 6; R3 - Esc A; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10; R4 - Esc; R4 - Comble 2				
ZPSO-031	RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; R1 - Esc; R1 - Circulation 1; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Esc A; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Esc C; R1 - Sanit. 2; R1 - Degt 2; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1; R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3;	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage	Enduit et bande calicot des plafonds en plaques de plâtre - dalles de faux plafonds		Absence d'amiante (Réfection complète des plafonds et faux plafonds en 2014)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Bureau 6; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10; R4 - Esc; R4 - Comble 2				
ZPSO-032	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-033	Extérieur - Mur d'enceinte sur rue du cardinal Pie	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-034	Extérieur - Couvertures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises et tuiles	Ardoises naturelles, tuiles terre cuite, solins à la chaux		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-035	R4 - Comble 1; R4 - Comble 2; R4 - Comble 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure		Absence d'amiante (Absence de joint d'étanchéité entre menuiserie et lucarne constatée par sondage)
ZPSO-036	SS3 - Cuve fioul	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Enveloppe de calorifuge bande plâtrée	C039 (SS3 - Cuve fioul)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	SS3 - Cuve fioul	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural hydrofuge de rétention	C041 (SS3 - Cuve fioul)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Fournitures	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	22/09/2026	Absence d'amiante	
C002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	RdC - Fournitures	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	22/09/2026	Absence d'amiante	
C003	Identifiant: ZPSO-003 Description: Joint de mastic de vitrage	RdC - Local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C004	Identifiant: ZPSO-003 Description: Joint de mastic de vitrage	RdC - Local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	
C005	Identifiant: ZPSO-004 Description: Enduit extérieur	RdC - Local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	22/09/2026	Absence d'amiante	
C006	Identifiant: ZPSO-004 Description: Enduit extérieur	RdC - Local pompes à chaleur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	22/09/2026	Absence d'amiante	
C007	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Local pompes à chaleur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C008	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Local pompes à chaleur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C009	Identifiant: ZPSO-006 Description: Colle non bitumineuse	RdC - Local pompes à chaleur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	22/09/2026	Absence d'amiante	
C010	Identifiant: ZPSO-007 Description: Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Débarras	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	22/09/2026	Présence d'amiante	
C011	Identifiant: ZPSO-008 Description: Conduit en fibres-ciment du RdC jusqu'en toiture	R1 - Comble conciergerie	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	22/09/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C012	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit plafond à base de plâtre	RdC - Local pompes à chaleur	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	22/09/2026	Absence d'amiante	
C013	Identifiant: ZPSO-010 Description: Peinture de sol rouge	SS3 - Chaufferie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	22/09/2026	Absence d'amiante	
C014	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit à base de ciment sur poteau	SS3 - Chaufferie	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	22/09/2026	Absence d'amiante	
C015	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit mural à base de ciment	SS3 - Degt	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C016	Identifiant: ZPSO-013 Description: Ragréage et peinture sur rehausse	SS3 - Chaufferie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	22/09/2026	Absence d'amiante	
C017	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit plafond à base de ciment	SS3 - Degt	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	22/09/2026	Absence d'amiante	
C018	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit poutre à base de ciment	SS3 - Degt	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	22/09/2026	Absence d'amiante	
C019	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit à base de plâtre gaine de ventilation	SS3 - Archives	3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	22/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C020	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit à base de ciment sur poteau	SS2 - Salle non affectée	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	22/09/2026	Absence d'amiante	
C021	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit mural à base de ciment	SS2 - Salle non affectée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C022	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit poutre à base de ciment	SS2 - Salle non affectée	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	22/09/2026	Absence d'amiante	 
C023	Identifiant: ZPSO-014	SS2 - Salle non affectée	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	22/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
	Description: Enduit plafond à base de ciment					
C024	Identifiant: ZPSO-017 Description: Enduit mural à base de plâtre	SS2 - Esc	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C025	Identifiant: ZPSO-019 Description: Dalle de sol	SS2 - Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	22/09/2026	Présence d'amiante	
C026	Identifiant: ZPSO-018 Description: Colle non bitumineuse	SS2 - Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	22/09/2026	Absence d'amiante	
C027	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit à base de plâtre gaine de ventilation	SS2 - Archives	3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C028	Identifiant: ZPSO-017 Description: Enduit mural à base de plâtre	SS1 - Esc	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C029	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit mural à base de ciment	SS1 - Dgt 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C030	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit mural à base de ciment	SS1 - Dgt 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C031	Identifiant: ZPSO-020 Description: Joint de mastic de vitrage	R3 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	
C032	Identifiant: ZPSO-021 Description: Joint de mastic de vitrage	R4 - Comble 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C033	Identifiant: ZPSO-021 Description: Joint de mastic de vitrage	R4 - Comble 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	
C034	Identifiant: ZPSO-020 Description: Joint de mastic de vitrage	R1 - Salle d'attente	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	22/09/2026	Absence d'amiante	
C035	Identifiant: ZPSO-024 Description: Enduit mural à base de plâtre projeté	RdC - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C036	Identifiant: ZPSO-024 Description: Enduit mural à base de plâtre projeté	RdC - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C037	Identifiant: ZPSO-024 Description: Enduit mural à base de plâtre projeté	RdC - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C038	Identifiant: ZPSO-024 Description: Enduit mural à base de plâtre projeté	RdC - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	
C039	Identifiant: ZPSO-036 Description: Enveloppe de calorifuge bande plâtrée	SS3 - Cuve fioul	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	22/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
C040	Identifiant: ZPSO-037 Description: Conduit ventilation fibres-ciment	SS3 - Cuve fioul	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	22/09/2026	Présence d'amiante	
C041	Identifiant: ZPSO-038 Description: Enduit mural hydrofuge de rétention	SS3 - Cuve fioul	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	22/09/2026	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	RdC - Fournitures; RdC - Futur local pompes à chaleur	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	RdC - Fournitures; RdC - Futur local pompes à chaleur	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	RdC - Futur local pompes à chaleur	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-004	RdC - Futur local pompes à chaleur	Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	RdC - Futur local pompes à chaleur	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	RdC - Futur local pompes à chaleur	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-007	RdC - Débarras; RdC - Futur local pompes à chaleur	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	RdC - WC; R1 - Comble conciergerie; Extérieur - Couvertures	Conduit en fibres-ciment du RdC jusqu'en toiture	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	RdC - Futur local pompes à chaleur	Enduit plafond à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-010	SS3 - Chaufferie	Peinture de sol rouge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives	Enduit à base de ciment sur poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	SS3 - Degt; SS2 - Esc; SS2 - Dgt 1; SS2 - Dgt 2; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives; SS1 - Dgt 1; SS1 - Dgt 2; SS1 - Local CTA; SS1 - Archives	Enduit mural à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-013	SS3 - Chaufferie	Ragréage et peinture sur rehausse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	SS3 - Esc; SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie; SS3 - Archives; SS2 - Esc; SS2 - Dgt 1; SS2 - Dgt 2; SS2 - Salle non affectée; SS2 - Archives	Enduit plafond à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	SS3 - Degt; SS3 - Cuve fioul; SS3 - Chaufferie; SS2 - Salle non affectée; SS1 - Dgt 1	Enduit poutre à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-016	SS3 - Archives; SS2 - Archives	Enduit à base de plâtre gaine de ventilation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	SS2 - Esc; SS1 - Esc	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	SS2 - Archives	Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-019	SS3 - Archives; SS2 - Dgt 2; SS2 - Archives; SS2 - Sas MC; SS1 - Dgt 2; SS1 - Archives	Dalle de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire; Suivant documentation consultée; rapport 03/04/2020)	 
ZPSO-020	R1 - Salle d'attente; R3 - Bureau 1	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-021	R4 - Comble 1; R4 - Comble 2	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	RdC - Local 1	Colle de plinthes faïence	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	
ZPSO-024	RdC - Circulation; RdC - Local 2; RdC - Local 3; RdC - Dégagement; RdC - Local 4	Enduit mural à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-024a	RdC - Local 1	Enduit mural à base de plâtre projeté	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	
ZPSO-025	RdC - Dégagement; RdC - WC	Colle de plinthes faïence	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	
ZPSO-026	RdC - SdB	Dalle de sol bleue	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-027	RdC - SdB	Ancien joint de baignoire	Présence d'amiante (Suivant documentation consultée; rapport du 19/03/2025)	
ZPSO-029	RdC - Circulation 1; RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; RdC - Salle d'attente; R1 - Comble conciergerie; R1 - Esc; R1 - Circulation 1; R1 - Circulation 2; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Sanit. 2; R1 - Salle d'attente; R1 - Degt 2; R1 - Salle d'audience civile; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1; R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Bureau 6; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10	Chape, ragréage et revêtements de sol durs / souples	Absence d'amiante (Réfection complète chape + ragréages et revêtements en 2014)	
ZPSO-030	RdC - Circulation 1; RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; R1 - Esc; R1 -	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Réfection complète des doublages et cloisons réalisée en 2014)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	Circulation 1; R1 - Circulation 2; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Esc A; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Esc C; R1 - Sanit. 2; R1 - Salle d'attente; R1 - Degt 2; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1; R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - Esc. D; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Bureau 6; R3 - Esc A; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10; R4 - Esc; R4 - Comble 2			
ZPSO-031	RdC - Circulation 2; RdC - Sanitaires; RdC - Réserve; RdC - Salle d'audience 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Salle d'audience 3; R1 - Esc; R1 - Circulation 1; R1 - Circulation 3; R1 - Bureau 1; R1 - Bureau 2; R1 - Bureau 3; R1 - Bureau 4; R1 - Bureau 5; R1 - Bureau 6; R1 - Restauration; R1 - Esc A; R1 - Conférence; R1 - Dgt 1; R1 - Sanit. 1; R1 - Réserves; R1 - Esc C; R1 - Sanit. 2; R1 - Degt 2; R2 - Esc; R2 - Sanitaires; R2 - Circulation 1; R2 - Circulation 2; R2 - Bureau 1; R2 - Circulation 3; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R2 - Bureau 11; R2 - Bureau 12; R2 - LT 1; R2 - Bureau 13; R2 - Bureau 14; R3 - Esc; R3 - Sanitaires; R3 - Circulation 1; R3 - Circulation 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Circulation 3; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 -	Enduit et bande calicot des plafonds en plaques de plâtre - dalles de faux plafonds	Absence d'amiante (Réfection complète des plafonds et faux plafonds en 2014)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	Bureau 6; R3 - Convivialité; R3 - Reprographie; R3 - Bureau 7; R3 - Bureau 8; R3 - Bureau 9; R3 - Bureau 10; R4 - Esc; R4 - Comble 2			
ZPSO-032	Extérieur - Façades	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-033	Extérieur - Mur d'enceinte sur rue du cardinal Pie	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-034	Extérieur - Couvertures	Ardoises naturelles, tuiles terre cuite, solins à la chaux	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-035	R4 - Comble 1; R4 - Comble 2; R4 - Comble 3	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Absence de joint d'étanchéité entre menuiserie et lucarne constatée par sondage)	
ZPSO-036	SS3 - Cuve fioul	Enveloppe de calorifuge bande plâtrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-037	SS3 - Cuve fioul	Conduit ventilation fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	SS3 - Cuve fioul	Enduit mural hydrofuge de rétention	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche :1/23

Nom du plan :

Plan Masse - Repérage des Zones

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :2/23

Nom du plan :

SS3 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :3/23

Nom du plan :

SS3 Zone CD28 - Prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :4/23

Nom du plan :

SS2 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :5/23

Nom du plan :

SS2 Zone CD28 - Prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :6
/23

Nom du plan :

SS1 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :7/23

Nom du plan :

RdC Zone 1 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :8/23

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :9/23

Nom du plan :

R1 Zone 1 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :10/23

Nom du plan :

R1 Zone 2 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :11/23

Nom du plan :

R2 Zone 1 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :12/23

Nom du plan :

R2 Zone 2 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :



Planche de repérage technique

N° planche :13/23

Nom du plan :

R3 Zone 1 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :14/23

Nom du plan :

R3 Zone 2 - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :15/23

Nom du plan :

R4 Comble - Prélèvements et sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :16/23

Nom du plan :

SS3 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :17/23

Nom du plan :

SS2 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :18/23

Nom du plan :

SS1 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :19/23

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Composants amiantés sols / plinthes

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :21/23

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Composants amiantés plafonds et conduits

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :21/23

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Composants amiantés murs

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :22/23

Nom du plan :

R1 Zone 2 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :23/23

Nom du plan :

R2 Zone 2 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

11 rue du Cardinal Pie
(Bâtiment C)
28000 CHARTRES (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000811
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 06/10/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT1426-16031 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16031 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000811_2026_09_23_1818_2243

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C001 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Local pompes a chaleur ITM-HZTVV-3691191		Réf échantillon ITGA : IT142609-15287 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C002 - Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond - RdC - Local pompes a chaleur ITM-IQEHX-3691192		Réf échantillon ITGA : IT142609-15288 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15289	
Réf échantillon client : C003 - Joint de mastic de vitrage - RdC - Local pompes a chaleur ITM-FQJOZ-3718767		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Matériau compact beige	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15290	
Réf échantillon client : C004 - Joint de mastic de vitrage - RdC - Local pompes a chaleur ITM-FTGOS-3718766		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Matériau compact beige	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15291	
Réf échantillon client : C005 - Enduit exterieur - RdC - Local pompes a chaleur ITM-FMRJH-3718769		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15292	
Réf échantillon client : C006 - Enduit exterieur - RdC - Local pompes a chaleur ITM-TZNTG-3716284		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
1 Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15293	
Réf échantillon client : C007 - Enduit mural a base de platre - RdC - Local pompes a chaleur ITM-BWMJC-3716285		Description ITGA : **Peinture** / Enduit compact gris / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Enduit compact gris non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15294	
Réf échantillon client : C008 - Enduit mural a base de platre - RdC - Local pompes a chaleur ITM-MJIAK-3718770		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15295	
Réf échantillon client : C009 - Colle non bitumineuse - RdC - Local pompes a chaleur ITM-TLFXZ-3718768		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières / **Bois**	
Revêtement cassant gris + Bois	---	Non analysé	
1 Colle polymère incolore avec poussières	META (B) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HIL
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15296	
Réf échantillon client : C010 - Plafond placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Local pompes a chaleur ITM-AVFRH-3718784		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HIL (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15297	
Réf échantillon client : C011 - Conduit en fibres-ciment - R1 - Comble conciergerie ITM-ETNIM-3718787		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 29/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : TCN
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15298	
Réf échantillon client : C012 - Enduit plafond a base de platre - RdC - Local pompes a chaleur ITM-DPREC-3718772		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples	---	Non analysé	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15299	
Réf échantillon client : C013 - Peinture de sol rouge - SS3 - Chaufferie ITM-ZIIFF-3718773		Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène	
1 Peinture non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (1)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15300	
Réf échantillon client : C014 - Enduit a base de ciment sur poteau - SS3 - Chaufferie ITM-LYOHC-3718781		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris hétérogène	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HRA (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15301	
Réf échantillon client : C015 - Enduit mural a base de ciment - SS3 - Degt ITM-RNKVC-3718785		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
1 Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15302	
Réf échantillon client : C016 - Ragreage et peinture sur rehausse - SS3 - Chaufferie ITM-WZVTS-3718782		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
1 Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15303	
Réf échantillon client : C017 - Enduit plafond a base de ciment - SS3 - Degt ITM-QZPKG-3718771		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15304	
Réf échantillon client : C018 - Enduit poutre a base de ciment - SS3 - Degt ITM-PIXFO-3718777		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
1 Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C019 - Enduit a base de platre gaine de ventilation - SS3 - Archives ITM-USEZE-3718780		Réf échantillon ITGA : IT142609-15305 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C020 - Enduit a base de ciment sur poteau - SS2 - Salle non affectee ITM-FELMD-3718783		Réf échantillon ITGA : IT142609-15306 Description ITGA : **Peinture** / Enduit gris hétérogène	
1 (Peinture non séparable) + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C021 - Enduit mural a base de ciment - SS2 - Salle non affectee ITM-FHKBK-3718778		Réf échantillon ITGA : IT142609-15307 Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
1 Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C022 - Enduit poutre a base de ciment - SS2 - Salle non affectee ITM-KLIEJ-3718786		Réf échantillon ITGA : IT142609-15308 Description ITGA : **Peinture** / Enduit gris hétérogène	
1 (Peinture non séparable) + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C023 - Enduit plafond a base de ciment - SS2 - Salle non affectee ITM-NGZSV-3718788		Réf échantillon ITGA : IT142609-15309 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961 Réf échantillon client : C024 - Enduit mural a base de platre - SS2 - Esc ITM-OFOVE-3716288		Réf échantillon ITGA : IT142609-15310 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15311/m1	
Réf échantillon client : C025 - Dalle de sol - SS2 - Archives ITM-VHHQC-3716290		Description ITGA : Revêtement cassant gris avec couche en toile / **Matériau gris en faible quantité**	
M1 ▸ Revêtement cassant gris avec couche en toile + Matériau gris en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABK (2)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15312	
Réf échantillon client : C026 - Colle non bitumineuse - SS2 - Archives ITM-BEHAA-3716289		Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac	
1 ▸ Colle polymère jaune en vrac	META (B) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HIL (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15313	
Réf échantillon client : C027 - Enduit a base de platre gaine de ventilation - SS2 - Archives ITM-YEDDP-3716293		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 ▸ Enduit plâtreux blanc	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15314	
Réf échantillon client : C028 - Enduit mural a base de platre - SS1 - Esc ITM-CFWYK-3715860		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15315	
Réf échantillon client : C029 - Enduit mural a base de ciment - SS1 - Dgt 1 ITM-DWZAA-3718774		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
1 ▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16031/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-NMHGCO-266961		Réf échantillon ITGA : IT142609-15316	
Réf échantillon client : C030 - Enduit mural a base de ciment - SS1 - Dgt 1 ITM-BRPXC-3716292		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
1 Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Abdelaziz KHITER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16285 EN DATE DU 01/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16285 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000811_2026_09_29_1017_1769

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-SRWWYE-281980 Réf échantillon client : C031 - Joint de mastic de vitrage - R3 - Bureau 1 ITM-SEHUK-3717853		Réf échantillon ITGA : IT142609-18087 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau beige en faible quantité	
1 (Peinture en faible quantité non séparable) + Matériau beige en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HIL (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-SRWWYE-281980 Réf échantillon client : C032 - Joint de mastic de vitrage - R4 - Comble 1 ITM-EYTFX-3717852		Réf échantillon ITGA : IT142609-18088 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Matériau compact beige	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16285 EN DATE DU 01/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-SRWWYE-281980		Réf échantillon ITGA : IT142609-18089	
Réf échantillon client : C033 - Joint de mastic de vitrage - R4 - Comble 2 ITM-PYGSB-3717851		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige avec poussières	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 ▸ Matériau beige avec poussières	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-SRWWYE-281980		Réf échantillon ITGA : IT142609-18090	
Réf échantillon client : C034 - Joint de mastic de vitrage - R1 - Salle d'attente ITM-SCAJY-3717850		Description ITGA : **Peinture en faible quantité en vrac** / Matériau beige en faible quantité en vrac	
1 ▸ (Peinture en faible quantité en vrac non séparable) + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HIL (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16772 EN DATE DU 12/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16772 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000811_2026_10_08_1406_0358

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/10/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696 Réf échantillon client : C035 - Enduit mural a base de platre projete - RdC - Local 2 ITM-KAYFZ-3688216		Réf échantillon ITGA : IT142610-4385 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMZ (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696 Réf échantillon client : C036 - Enduit mural a base de platre projete - RdC - Local 4 ITM-RTPUG-3688217		Réf échantillon ITGA : IT142610-4386 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16772 EN DATE DU 12/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696		Réf échantillon ITGA : IT142610-4387	
Réf échantillon client : C037 - Enduit mural a base de platre projete - RdC - Local 3 ITM-NVTVM-3688218		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMZ (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696		Réf échantillon ITGA : IT142610-4388	
Réf échantillon client : C038 - Enduit mural a base de platre projete - RdC - Circulation ITM-GCELJ-3688215		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMZ (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696		Réf échantillon ITGA : IT142610-4389	
Réf échantillon client : C039 - Enveloppe de calorifuge bande platree - SS3 - Cuve fioul ITM-ADUCJ-3715583		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau fibreux beige / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier	
1 Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable + Papier non séparable (1)	MOLP + META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZZS (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696		Réf échantillon ITGA : IT142610-4390	
Réf échantillon client : C040 - Conduit ventilation fibres-ciment - SS3 - Cuve fioul ITM-GPYIQ-3715578		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Peinture	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles non séparable + Peinture non séparable (1)	MOLP le 12/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TCN (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000811 - 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES France ITC-RBYMOR-278696		Réf échantillon ITGA : IT142610-4391	
Réf échantillon client : C041 - Enduit mural hydrofuge de retention - SS3 - Cuve fioul ITM-PLTRK-3715577		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMZ (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16772 EN DATE DU 12/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Marie-Yvonne FALEMATAGIA Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Propriétaire
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 PLACE VENDOME
75001 PARIS

Demandeur
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 PLACE VENDOME
75001 PARIS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 19/03/2025
Date de visite : 06/03/2025
Nombre de pages : 27
Fait à : 49002 ANGERS CEDEX 01
Référence du dossier : 2503CCEAN - BI12960000001187
Nombre de prélèvements : 20

Le présent rapport est établi par :
Frederic HAMON

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 27/07/2020 au 26/07/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202007 - 020
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	06/03/2025	Établissement du Dossier Technique

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOCOTEC

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 6

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 6

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 6
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE 7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF 8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 8

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 9

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 9
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 9

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 10

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 15

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 18

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 25

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 26

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 27

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Projet global de rénovation de la cité judiciaire de Chartres (28)

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Bat A / R+3 Salle d audience
Bat C / Concierge annexe

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Bat C RDC - Local 1 (Mur A,B,C,D)	Colle de plinthe faïence
Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	Enduit à base de plâtre projeté
Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	Colle de plinthe faïence
Bat C RDC - SDb (Sol)	Dalle de sol bleu colle réagréage
Bat C RDC - SDb (Mur C)	Joint d'assemblage colle peinture

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles* bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Bat A R+3	Salle d audience
Bat C RDC	Local 1
Bat C RDC	Local 2
Bat C RDC	Local 3
Bat C RDC	Local 4
Bat C RDC	Escalier
Bat C RDC	SDb
Bat C RDC	WC
Bat C RDC	Circulation
Bat C Combles	Local 1
Bat C Extérieur	Façade
Bat C Extérieur	Toiture
Bat C RDC	Dégagement

SOCOTEC

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: LAFOSSE Prénom: ISABELLE

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Bat C RDC - Local Chaufferie	Toutes	Absence de clef

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé4. Rapports précédemment réalisés communiqués à SOCOTEC dans le cadre de la présente mission

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Bat C	Bat C
Bat A R+3	Bat A R+3

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

- Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-006	Bat C RDC - Local 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe faïence	Colle de plinthe faïence	P006 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	18 M
ZPSO-009	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P009 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	35 M2
ZPSO-015	Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe faïence	Colle de plinthe faïence	P015 (Bat C RDC - Dégagement - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	9 M

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-018	Bat C RDC - SDb (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol bleu colle réagréage	Dalle de sol bleu colle réagréage	P018 (Bat C RDC - SDb - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	4 M2
ZPSO-019	Bat C RDC - SDb (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage colle peinture	Joint d'assemblage colle peinture	P019 (Bat C RDC - SDb - Mur C)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Bat A R+3 - Salle d audience (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	P001 (Bat A R+3 - Salle d audience - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Bat A R+3 - Salle d audience (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette + colle	Moquette + colle	P002 (Bat A R+3 - Salle d audience - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Bat A R+3 - Salle d audience (Mur B / F)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P003 (Bat A R+3 - Salle d audience - Mur B / F)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Bat A R+3 - Salle d audience (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P004 (Bat A R+3 - Salle d audience - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Bat C RDC - Local 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P005 (Bat C RDC - Local 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Bat C RDC - Local 1 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P007 (Bat C RDC - Local 1 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Local 4 (Mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P008 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Local 4; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P010 (Bat C RDC - Local 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-011	Bat C RDC - Circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P011 (Bat C RDC - Circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Bat C RDC - Local 3 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté	Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté	P012 (Bat C RDC - Local 3 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Bat C RDC - Local 3 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté cheminée face	Enduit à base de plâtre projeté cheminée face	P013 (Bat C RDC - Local 3 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P014 (Bat C RDC - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Bat C RDC - WC (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P016 (Bat C RDC - WC - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Bat C RDC - SDb (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol beige colle réagréage	Dalle de sol beige colle réagréage	P017 (Bat C RDC - SDb - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Bat C Extérieur - Façade (Mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Crépis extérieur	Crépis extérieur	P020 (Bat C Extérieur - Façade - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
ZPSO-021	Bat C Extérieur - Toiture (toiture)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture - Conduit de ventilation	Conduit de ventilation	Susceptible de contenir de l'amiante (Materiaux inaccessibles)

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-021 Prélèvement : Description : Conduit de ventilation Localisation : Bat C Extérieur - Toiture Résultat : Susceptible de contenir de l'amiante	 Matériaux : ZPSO-001 Prélèvement : P001 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-002 Prélèvement : P002 Description : Moquette + colle Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-003 Prélèvement : P003 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-004 Prélèvement : P004 Description : Panneaux et plaques Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-005 Prélèvement : P005 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-006 Prélèvement : P006 Description : Colle de plinthe faïence Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-007 Prélèvement : P007 Description : Colle de faïence Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-008 Prélèvement : P008 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-009 Prélèvement : P009 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-010 Prélèvement : P010 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-011 Prélèvement : P011 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Circulation Résultat : Absence d'amiante

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-012 Prélèvement : P012 Description : Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté Localisation : Bat C RDC - Local 3 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-013 Prélèvement : P013 Description : Enduit à base de plâtre projeté cheminée face Localisation : Bat C RDC - Local 3 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-014 Prélèvement : P014 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Dégagement Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-015 Prélèvement : P015 Description : Colle de plinthe faïence Localisation : Bat C RDC - Dégagement Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-016 Prélèvement : P016 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - WC Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-017 Prélèvement : P017 Description : Dalle de sol beige colle réagréage Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Absence d'amiante

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-018 Prélèvement : P018 Description : Dalle de sol bleu colle réagréage Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-019 Prélèvement : P019 Description : Joint d'assemblage colle peinture Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Présence d'amiante
	 Matériaux : ZPSO-020 Prélèvement : P020 Description : Crépis extérieur Localisation : Bat C Extérieur - Façade Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche : 1/2

Nom du plan :

Bat C

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2503CCEAN - BI12960000001187
Rédacteur : Frederic HAMON
Date : 19/03/2025

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 2/2

Nom du plan :

Bat A R+3

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2503CCEAN - BI12960000001187
Rédacteur : Frederic HAMON
Date : 19/03/2025

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

SOCOTEC

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) 7 Rue Bouche Thomas 49000 Angers	Réf. Commande ITGA : IT1425-5974 Réf. Commande Client : 2503CCEAN_-_BI12960000001187_2025_03_12_1728_1092

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5055	
Réf échantillon client : P001 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - Bat A R+3 - Salle d audience		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Matériau compact rose / **Matériau blanc en faible quantité** / **Matériau gris en faible quantité**	
Peinture en faible quantité	---	Non analysé	
Revêtement souple marron	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact rose + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P002 - Moquette + colle - Bat A R+3 - Salle d audience		Réf échantillon ITGA : IT152503-5056 Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Matériau beige en faible quantité / Bois massif	
▸ Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P003 - Joint de mastic de vitrage - Bat A R+3 - Salle d audience		Réf échantillon ITGA : IT152503-5057 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P004 - Panneaux et plaques - Bat A R+3 - Salle d audience		Réf échantillon ITGA : IT152503-5058 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P005 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5059 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P006 - Colle de plinthe faience - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5060 Description ITGA : **Peinture** / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture + Carrelage + Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
▸ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P007 - Colle de faience - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5061 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / **Couche plâtreuse blanche en vrac / Peinture en faible quantité en vrac**	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + (Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable) + (Peinture en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P008 - Joint de mastic de vitrage - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5062 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P009 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5063 Description ITGA : Peinture / Enduit beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
▸ Peinture non séparable + Enduit beige + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LZA (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P010 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5064 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4 (1)	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Circulation		Réf échantillon ITGA : IT152503-5065 Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise en faible quantité	
▸ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de platre projete Cheminee cote - Bat C RDC - Local 3		Réf échantillon ITGA : IT152503-5066 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de platre projete cheminee face - Bat C RDC - Local 3		Réf échantillon ITGA : IT152503-5067 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / **Peinture** / Carrelage / Colle grise en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + Peinture non séparable + Colle grise en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P014 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Degagement		Réf échantillon ITGA : IT152503-5068 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène non séparable + (Peinture en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P015 - Colle de plinthe faience - Bat C RDC - Degagement		Réf échantillon ITGA : IT152503-5069 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P016 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT152503-5070 Description ITGA : Peinture / Enduit beige / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / Matériau rouge en faible quantité	
Peinture non séparable + Enduit beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau rouge en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P017 - Dalle de sol beige colle reagreage - Bat C RDC - SDb		Réf échantillon ITGA : IT152503-5071 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité	
Peinture en faible quantité non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4 (1)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P018 - Dalle de sol bleu colle reagreage - Bat C RDC - SDb		Réf échantillon ITGA : IT152503-5072 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5073	
Réf échantillon client : P019 - Joint d'assemblage colle peinture - Bat C RDC - SDb		Description ITGA : Peinture / Mousse blanche / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Matériau mou beige / Matériau souple blanc	
Peinture non séparable + Mousse blanche non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Peintures multiples non séparable + Matériau mou beige non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5074	
Réf échantillon client : P020 - Crepis exterieur - Bat C Exterieur - Facade		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau marron en faible quantité	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Néant

SOCOTEC

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICATION INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI/202007 - 020

Date d'émission: 24/05/2024

Certifie par la présente que :

FREDERIC HAMON

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	07/06/2022	06/06/2029
Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	07/06/2022	06/06/2029
PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	07/04/2022	06/04/2029
Termites métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre-mer	09/12/2021	08/12/2028
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	09/03/2022	08/03/2029
Amiante - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	27/07/2020	26/07/2027
Amiante	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	27/07/2020	26/07/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2 juillet 2013 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0095
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Xavier Daniel, Directeur de la Certification

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 894 309 www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 05/12/2024
POUR LA SOCIETE :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 027 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

ADExpertise
DIAGNOSTICS & EXPERTISES IMMOBILIERS

RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI (RAAT)

Dossier n° **200250**	Date d'intervention : 11/03/2020 Date de commande : 24/03/2020 BC n°1509994702 Date d'émission du rapport : 03/04/2020 *Rapport établi en un exemplaire original qui ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité*

Identification et situation de l'immeuble bâti visité

Adresse : 9 Rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES
Catégorie : Non résidentiel
Date du permis de construire ou année de construction : Avant 1948

Programme des travaux défini et communiqué par le donneur d'ordre

Le commanditaire nous a confié le programme de travaux ci-après en réponse à notre demande écrite de la liste détaillée des travaux et localisation précise de leur réalisation comme suit : Mail du 19.02.2020 de M LABORIE CB-ECONOMIE: S-1: modification pour étanchéité à l'air-percement mur au niveau de la cour anglaise avec reprise relevé et pose de grille entête- local tee: paris maçonné (sans percement), porte et traitement étanchéité air RDC: entre RCA15 et RCA 01: modification porte- sanitaires: création de gaine-dégagement: 1 percement en plafond- RCA10: création d'une parois verre et porte et fixation sur meuble-cour anglaise- terras/fibre+ percement parois R+1: création estrade et meuble- R1A-07: 2 CF1/2: travaux SSI et ventouse-cloison R1A-10 et R1A-14: dépose de cloison et création hygiaphone. R+2: création de cloison entre R2A-19 et R2A-01. R+3: création de cloison entre R3A01 et R3A-20 R+4: R4A-01 et R4A-04: dépose d'une menuiserie par local et remplacement par une grille

Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
Toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des produits ou matériaux repérés ou sur ceux les recouvrant ou les protégeant doit en être informée.

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Table des matières

Identification et situation de l'immeuble bâti visité 1

Programme des travaux défini et communiqué par le donneur d'ordre 1

Conclusions du rapport 1

1. Intervenants et parties prenantes à la mission 3

1.1 Opérateur Amiante avec mention et organisme chargé de la mission 3
1.2. Propriétaire du ou des bâtiments 3
1.3 Donneur d'ordre (donneur d'ordre, maitre d'ouvrage , propriétaire de l'immeuble bâti) 3
1.4 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite du 24/02/2020 3
Pas d'accompagnateur 3
1.5 Désignation du laboratoire d'analyse éventuel 3

2. Objet de la mission 3

Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 4
Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 9

3. Périmètre et programme de repérage défini par l'opérateur 9

3.1 Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble repérés 10
3.2 Locaux ou parties de l'immeuble non repérés 11
3.3 Ensemble des composants de construction et parties de construction à inspecter 11
3.4 Ouvrage, parties d'ouvrages ou composants non accessibles 11

4. Document(s) 11

5. Liste et localisation des matériaux et produits repérés 12

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 12
5.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante 12
5.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées. 13

6. Obligation de conservation et de transmission du présent rapport 13

7. Résultats détaillés du repérage 14

Identification des prélèvements 15

8. Attestation sur l'honneur et informations diverses 17

Annexes (indissociables du présent rapport) 17

Préconisations 18
Plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés 19
Rapports d'analyse(s) du laboratoire 23
Justificatif(s) de non prélèvement 26
Photographies 26
Certification de compétence 27
Attestation SS4 28
Attestation diagnostic gestion des déchets issus de la démolition 29
Attestation d'assurance 30
Accusé de réception 31

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

1. Intervenants et parties prenantes à la mission

1.1 Opérateur Amiante avec mention et organisme chargé de la mission

Nom - Prénom : JOLI Hervé - N° certificat : CPDI 0137
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICert

ORGANISME chargé de la mission

Raison sociale : Société ADEXPERTISE
67 avenue de la Paix 28300 LEVES
Adresse :67 Avenue de la Paix 28300 LEVES
Numéro de SIRET : 440 727 170 000 019
Code NAF :7022 Z
Numéro T.V.A. intracommunautaire : FR 33 440 727 170
Numéro R.C.S. 440727170 RCS CHARTRES
Assurance : AXA France Iard
Adresse : 313 terrasses de l'Arches 92727 Nanterre Cédex
Contrat N° : 2122426704

1.2. Propriétaire du ou des bâtiments

Nom ou raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL d'EURE ET LOIR
Adresse : C/O MINISTERE DE LA JUSTICE

1.3 Donneur d'ordre (donneur d'ordre, maitre d'ouvrage , propriétaire de l'immeuble bâti)

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) :
Nom - Prénom : MINISTERE DE LA JUSTICE
Adresse : 13 Place Vendôme 75001 PARIS

1.4 Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite du 24/02/2020

Pas d'accompagnateur

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse éventuel

EUROFINS Analyse pour le bâtiment Ouest 7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827 44308 Nantes Cedex 03 - N° accréditation : 1-5597 Valide jusqu'au : 31/12/2022

2. Objet de la mission

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis y compris sur immeuble sinistré.

Ce repérage a pour objectif de rechercher, d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux définis par le donneur d'ordre suivant la liste arrêtée à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 ou de tous autres matériaux et produit réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives peuvent être nécessaires.
Références réglementaires :
Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante,

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante,
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante,
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification,
Articles R 4412-97 à R 4412-97-6 du code du travail,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme NFX46-020 (août 2017) dans ses parties afférentes au repérage avant travaux amiante et sauf dispositions contraires aux articles 4,7, 11 et 14 de l'arrêté du 16.07.2019.

Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

l'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits de la liste, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, ainsi qu'à tout autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,)
Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à vérifier et à sonder	Matériau ou produit
1. Couvertures, toiture, terrasses et étanchéités		
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P
	Plaques en matériaux bitumineux	P
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment.	P
	Ardoises en fibro ciment	P
	Bardeaux bitumineux (shingles »)	P
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation.	P
	Conduits d'eaux pluviales	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Tresses d'étanchéité à l'air	P
	Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P
	Jonctions bitumineuses	M
	Solins en fibre ciment	P
	Colle des solins en fibre ciment	M
Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P
	Isolants fibreux en sous toiture	P
	Flocages, enduits projetés.	M
Etanchéité de toiture terrasse.	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M
	Colles, produits d'accrochage	M
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

2. Parois verticales extérieures et façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich.	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P
	Ardoises composites hors fibro ciment	P
	Ardoises en fibro ciment	P
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P
	Peintures des bardages métalliques	M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage.	Flocages, enduits projetés	M
	Carton-amiante	M
Façades lourdes y compris poteaux.	Enduits extérieurs (projetés, lissées ou talochés), crépis extérieurs	M
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Colles et joints (faience, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M
	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garniture de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P
	Peintures décoratives	M
Eléments associés aux façades	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3. Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloison lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fiant les cloisons au mur	M

	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment	P
Graines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissée ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment…)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
		P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4. Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocage	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes …)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréage, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes …)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment…)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds.	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5. Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base de ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6. Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eaux, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifugeage (tresses, coquilles, matelas…)	M
	Matelas	P
	Enveloppe (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibre-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P

	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures		P
	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	M
	Joints d'étanchéité des trappes	
7. Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux dans les cloisons palières	P
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P
	Eléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
8. Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P
	Tresses des diffuseurs	M
Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et parois	P
Porte de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Eléments en fibres-ciment	P
9. Fondations et soubassements		
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
10. Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, siphons	Eléments de canalisations enterrées en fibres-ciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Eléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)	P

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'arrêté du 26/06/2017 relatif au repérage des matériaux ou produits de l'annexe I, contenant de l'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant travaux suit deux étapes :
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019. A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.
L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 de décembre 2008.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.
Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.
Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :
-Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
-Pour éviter tout risque de contamination croisée :
Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

3. Périmètre et programme de repérage défini par l'opérateur

Le périmètre de repérage ci-dessous défini, lequel correspond à l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la présente mission de repérage, découle exclusivement du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre tel que décrit en page 1 du présent rapport.
Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux, parties de locaux ou volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

3.1 Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble repérés					
Local	**Eléments examinés**				**Photos**
RDC					
RDC PIECE RCA01	Modification porte : porte bois récent après 1997 sur mur en pierres				
RDC PIECE RCA08 WC	Création gaine : cloison et doublage placoplâtre bande P001				
RDC PIECE RCA 10 HALL	Percement plafond : P002 bande placo plafond/ création paroi: P003 colle carrelage sol				
S-1 EX ARCHIVES S1A-01	Dalle de sol P004/ colle P005/ mur : carreaux de plâtre/ enduit bande placo P006				
SAS S1A-09	Dalle de sol P004/ colle P005/ mur : carreaux de plâtre/ enduit bande placo P006				
R+1					
HALL R1A-07	Cloison enduit gratté sur pierres				
SALLE R1A-01	Mur pierres et marbre/ sol plancher bois et pierres				
DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14	Dépose cloison : sol PVC collé P008+ colle ragréage P009- cloison placoplâtre bande de placo P007				
R+2					
R2A-19	Création cloison : mur placoplâtre bande placo P010 / sol P008 et P009				
R2A-14	Sol P008 et P009/ Cloison P010				

R+3					
LOCAL R3A01/20	Sol P008 et P009/ Cloison P010				
R+4					
R+4 GRENIER	Joint mastic fenêtres P011				
Extérieurs cour	2 regards visibles : intérieur : conduits PVC + 1autre: intérieur conduit PVC et au fond non accessible: 1 conduit probablement également en PVC (à vérifier lors exécution travaux)				

3.2 Locaux ou parties de l'immeuble non repérés

Local ou parties d'immeuble	Raison et justification de l'absence de visite	Investigations complémentaires
Aucun dans le périmètre de la mission		Conduits en fond de regard si nécessaire

Le programme de repérage ci-dessous défini, lequel correspond à la liste des composants de construction et parties de construction à inspecter à l'occasion de la présente mission, découle exclusivement du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre tel que décrit en page 1 du présent rapport.

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants de construction et parties de constructions auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

3.3 Ensemble des composants de construction et parties de construction à inspecter

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information

3.4 Ouvrage, parties d'ouvrages ou composants non accessibles

Ouvrages ou composant de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Motif	Investigations complémentaires	Motif(s) non réalisation investigations complémentaires
Aucun				

4. Document(s)

Documents demandés	Documents remis
Les plans de l'immeuble	Oui
Précédent repérage amiante	DTA

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

5. Liste et localisation des matériaux et produits repérés

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire			
Description	**Localisation**	**Prélèvement**	**Etat (si requis)**
Revêtements de sols Dalles de sol	S-1 : SAS S1A-09 et S1A-01	P004	

Sur justificatifs (marquage, document(s) consulté(s))		
Description	**Localisation**	**Etat (si requis)**
Aucun		

5.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Après analyse en laboratoire		
Description	**Localisation**	**Prélèvement**
Revêtements de mur enduit bande placo	RDC PIECE RCA 08	P001
Revêtements de mur enduit bande placo	RDC PIECE RCA 10 HALL	P002
Revêtements de sols colle carrelage	RDC PIECE RCA 10 HALL	P003
Revêtements de sols colle dalle de sol	S-1 SAS S1A-09	P005
Revêtements de murs enduit	S-1 SAS S1A-09	P006
Revêtements de murs enduit	R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14	P007
Revêtements de sols sol vinyle	R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20	P008
Revêtements de sols colle et ragréage	R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20	P009
Revêtements de murs enduit	R+2:R2A-19/R2A14/R+3:R3A01/20	P010
Menuiseries extérieures joint mastic	R+4 greniers	P011

Sur justificatifs		
Description	**Localisation**	**Justificatif**
Aucun		

Matériaux ou produit qui par nature ne contiennent pas d'amiante	
Description	**Localisation**
Aucun	

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

5.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées.

Après analyse en laboratoire		
Description	**Localisation**	**Cause de non-prélèvement**
Aucun		

Conclusion
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, sur les dalles de sol au sous-sol S-1, dans le sas et le local archive. Voir tableau de résultats ci-après

6. Obligation de conservation et de transmission du présent rapport

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

7. Résultats détaillés du repérage

Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître :

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			ZPSO	Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat		
RDC PIECE RCA 08	Revêtements de mur	Enduit bande placo	mur	P001	Analyse		Non			
RDC PIECE RCA 10 HALL	Revêtements de mur	enduit bande placo	plafond	P002	Analyse		Non			
RDC PIECE RCA 10 HALL	Revêtements de sols	colle carrelage	sol	P003	Analyse		Non			
S-1 SAS S1A-09	Revêtements de sols	Dalles de sol	sol	P004	Analyse	Oui				Env 327m²
S-1 SAS S1A-09	Revêtements de sols	colle dalle de sol	sol	P005	Analyse		Non			
S-1 SAS S1A-09	Revêtements de murs	enduit	bande placo	P006	Analyse		Non			
R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14	Revêtements de murs	enduit	bande placo	P007	Analyse		Non			
R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20	Revêtements de sols	sol vinyle		P008	Analyse		Non			

Désignation	Composant de la construction	Parties du composant vérifié	Description	Numéro échantillon ou identification	Méthode	Présence amiante			ZPSO	Estimation de la quantité (ml, m², u, T)
						Oui	Non	Etat		
R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20	Revêtements de sols	colle et ragréage		P009	Analyse		Non			
R+2:R2A-19/R2A14/R+3:R3A01/20	Revêtements de murs	enduit	bande placo	P010	Analyse		Non			
R+4 grenier	Menuiseries extérieures	joint mastic	fenêtres	P011	Analyse		Non			

Identification des prélèvements

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
RDC PIECE RCA 08		Revetements de mur-enduit bande placo	P001	
RDC PIECE RCA 10 HALL		Revetements de mur-enduit bande placo	P002	
RDC PIECE RCA 10 HALL		Revetements de sols-colle carrelage	P003	
S-1 SAS S1A-09		Revetements de sols-Dalles de sol	P004	
S-1 SAS S1A-09		Revetements de sols-colle dalle de sol	P005	
S-1 SAS S1A-09		Revetements de murs-enduit	P006	

R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14		Revetements de murs-enduit	P007	
R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20		Revêtements de sols-sol vinyle	P008	
R+1 DEGAGEMENT R1A-10 ET R1A-14/ R+2:R2A-19;R2A14/R+3:R3A01/20		Revêtements de sols-colle et ragréage	P009	
R+2:R2A-19/R2A14/R+3:R3A01/20		Revêtements de murs-enduit	P010	
R+4 grenier		Menuiseries extérieures-joint mastic	P011	

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

8. Attestation sur l'honneur et informations diverses

Je soussigné, JOLI Hervé, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ICert pour la spécialité : AMIANTE. Cette information et vérifiable auprès de : ICert Parc Edonia-Bât G- Rue de la Terre Victoria- 35760 ST Grégoire

Je soussigné, JOLI Hervé, diagnostiqueur pour l'entreprise ADEXPERTISE dont le siège social est situé à 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
Atteste sur l'honneur
-être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de l'habitation
-disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon attestation d'assurance.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

Fait à : LEVES
Le : 03/04/2020
Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Annexes (indissociables du présent rapport)

Préconisations
Plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés
Rapports d'essais de laboratoire
Photos
Certificat de compétence
SS4
Gestion des déchets
Attestation d'assurance

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d' une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Il ne relève pas de notre champ d'intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d'une étude de faisabilité et/ou d'un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages nécessaires à l'élaboration du plan de retrait et/ou de confinement.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et consulté par les entreprises extérieures pour établir leur plan de prévention.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment l'obligation d'élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d'empoussièrement.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Ce rapport doit permettre de contribuer à l'évaluation des risques du donneur d'ordre puis de l'entreprise de travaux et permettre le marquage réglementaire conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

Le présent document ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les immeubles non bâtis, les ouvrages d'art, les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisé.


Le présent document ne définit pas les missions de maîtrise d'œuvre de travaux de retrait ou de traitement de l'amiante.

Le rapport de repérage ne constitue pas à lui seul le document de consultation des entreprises auquel il doit néanmoins être joint.

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert


Plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :
- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure



Sous sol


ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert



Légende :

Pa Prélèvement non amianté

RDC




Légende :


Pa Prélèvement non amianté

R+1

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert




R+2



R+3

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert



R+4

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Rapports d'analyse(s) du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

A.D. EXPERTISE
Monsieur Herve JOLI
67 Avenue de la Paix
28300 LEVES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NS-017491-01 — Version du : 17/03/2020 12:38 — Page 1/3
Dossier N° : 20W008918 — Date de réception : 13/03/2020 — Date d'analyse : 13/03/2020
Référence Dossier : Commande EOL n° 006-10514-571762
CONSEIL DEPARTEMENTAL
MINISTERE DE LA JUSTICE
9 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES
Bâtiment ex archives départementales

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	200250/P001 / WC RDC RCA 08 / ENDUIT BANDE PLACO	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	200250/P002 / RCA 10 / ENDUIT BANDE PLACO	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	200250/P003 / RCA 10 / COLLE CARRELAGE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	200250/P004 / S1 A-09 / DALLE DE SOL	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type maillage de fibres (marron)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NS-017491-01 — Version du : 17/03/2020 12:38 — Page 2/3
Dossier N° : 20W008918 — Date de réception : 13/03/2020 — Date d'analyse : 13/03/2020
Référence Dossier : Commande EOL n° 006-10514-571762
CONSEIL DEPARTEMENTAL
MINISTERE DE LA JUSTICE
9 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES
Bâtiment ex archives départementales

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	200250/P005 / S1 A-09 / COLLE DALLE DE SOL	Matériau de type colle (jaune)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	200250/P006 / S1 A-01 / ENDUIT BANDE PLACO	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	200250/P007 / R1 A-14 / ENDUIT BANDE PLACO	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	200250/P008 / R1 A-10 / SOL VINYLE	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) (fibreux)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	200250/P009 / R1 A-10 / COLLE ET RAGREAGE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	200250/P010 / R2 A-19 / BANDE ENDUIT PLACO	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	200250/P011 / FENETRE GRENIER / JOINT MASTSIC					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90627
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1 - 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NS-017491-01 | Version du : 17/03/2020 12:38 | Page 3/3
Dossier N° : 20W008918 | Date de réception : 13/03/2020 | Date d'analyse : 13/03/2020
Référence Dossier : Commande EOL n° 006-10514-571762
CONSEIL DEPARTEMENTAL
MINISTERE DE LA JUSTICE
9 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES
Bâtiment ex archives départementales

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.



Clément Groussin
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Justificatif(s) de non prélèvement
Sans objet

Photographies



Dalle de sol P004 avec amiante au sous-sol local archive et sas

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Certification de compétence

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI0137 Version 012

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JOLI Hervé

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 25/07/2017 - Date d'expiration : 24/07/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 25/07/2017 - Date d'expiration : 24/07/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 26/12/2017 - Date d'expiration : 25/12/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 26/12/2017 - Date d'expiration : 25/12/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 21/11/2018 - Date d'expiration : 20/11/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 23/07/2018 - Date d'expiration : 22/07/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 25/10/2017 - Date d'expiration : 24/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/11/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2011 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 nov13

Attestation SS4

Attestation de compétence N°121910 à la prévention des risques liés à l'amiante relevant des activités de l'article R 4412-94 Second alinéa

La société SONELO enregistré sous le numéro 11 78 81131 78, atteste par la présente, la validation des acquis de la formation:

Catégorie De Personnel :	Encadrement Technique - Chantier	Date Délivrance :	25/09/2019	Date de validité :	3 ans

Monsieur **JOLI Hervé** né le **15/10/1971**, a participé à la session du 1er Recyclage de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante (conformément à l'arrêté du 23 février 2012) effectué dans nos locaux des ALLUETS-LE-ROI le **25 septembre 2019**

Ce stage a été suivi avec assiduité par l'intéressé dont les connaissances théoriques et pratiques ont été validées à l'issue de la formation par l'organisme de formation:

Nature de la formation	Formation Recyclage
Nature des activités relevant des activités de l'article R 4412-139	connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et d'empoussièrement induits – être capable de définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante – connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ; – sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir un mode opératoire, s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer.

Date et Signature stagiaire :	Date et Signature formateur :	Cachet Date et Signature SONELO :
25/09/2019	25/09/2019 M. PRIMAUD Grégory	25/09/2019

SONELO – Sarl au capital de 7500€ - 2, rue Traversière – 78580 Les ALLUETS-LE-ROI - Tel: 01 30 75 36 66 / Fax: 01 30 75 36 68 WWW.SONELO.COM – SIRET: 493/432/068/000/23 - RCS : VERSAILLES
Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11 78 81131 78 auprès du Préfet de la région Ile-de-France

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Attestation diagnostic gestion des déchets issus de la démolition



ATTESTATION DE FORMATION

ITGA Département Polluants du Bâtiment
SERVICE FORMATION

Selon la loi du 24 novembre 2009

Je soussignée, Laure Petit, Responsable Polluants du Bâtiment, atteste que :

M. Hervé JOLI , né(e) le : 15/10/1971

a suivi la formation suivante :

Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition

- Objectifs de la formation (selon l'art. L6313-1 du code du travail) :

Maîtriser la réalisation du diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de démolir et à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés, conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011 et à l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.

- Nature de la formation : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
- Du : 29/10/2014 au : 31/10/2014 Soit : 3 jour(s)

Résultat de l'évaluation des acquis :

Points essentiels acquis

Fait à St-Grégoire, le : 17/11/2014

Attestation permettant de renseigner votre passeport orientation et formation (Art. L6315-2 du code du travail).

Cette attestation comporte en annexe, l'attestation de présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements.

ITGA
PARC EDONIA
Bâtiment R
Rue de la Terre Adélie
CS 66862
35768 ST GREGOIRE CEDEX
Tél. : 02.23.44.07.20
Fax : 02.23.42.49.54

Laure PETIT
Responsable Polluants du Bâtiment

ITGA – Activité Formation
Organisme de formation déclaré sous le n° 53350679835
DAA 170 rev03

ISO 9001 : 2008

Attestation d'assurance

VERSPIEREN
COURTIER EN ASSURANCES

184128

SARL ADEXPERTISES
67 AVENUE DE LA PAIX
28300 LEVES

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés, **VERSPIEREN** – 8 avenue du Stade de France – 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX, certifions par la présente que :

SARL ADEXPERTISES
67 AVENUE DE LA PAIX
28300 LEVES

a souscrit, par notre intermédiaire, auprès de la compagnie **AXA France IARD, dont le siège social est 313 terrasses de l'Arches 92727 Nanterre cedex,**

un contrat n° **2122426704**, garantissant sa **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** pour son activité d'Expert en :

- Diagnostic amiante : garantie limitée à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance,
- Diagnostic carrez-plomb,
- Diagnostic parasitaire (insectes et champignons dont mérule),
- Diagnostics Performance Energétique (DPE),
- Etat des installations intérieures de Gaz (EIIG),
- Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols (ESRIS)
- Prêt à taux 0%
- Etat de l'installation intérieure électrique
- Diagnostic Gestion des déchets issus de la démolition
- Diagnostic Loi Boutin
- Installation d'assainissement collectif et non collectif.
- Etats des lieux,
- Visite à 360°,
- Certificat de luminosité.

La présente attestation, valable du **01.03.2020 au 28.02.2021** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat. Elle est délivrée, pour servir et valoir ce que de droit, et ne saurait engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 20.02.2020
POUR DELEGATION

VERSPIEREN
8 avenue du Stade de France
93210 SAINT-DENIS
Tél. 01 49 64 10 64 - Fax 01 49 64 11 20

www.verspieren.com
Etablissement de Saint-Denis : 8 avenue du Stade de France – 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 64 10 64 – Fax : 01 49 64 10 65

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Accusé de réception

(À compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ADEXPERTISE)

Je soussigné MINISTERE de la JUSTICE pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL d'EURE ET LOIR propriétaire d'un bien immobilier situé à 9 Rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES accuse bonne réception du rapport de repérage amiante provenant de la société Adexpertise (mission effectuée le 11/03/2020).

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des conclusions.

Nom et prénom :
Fait à : Le :
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »).

ADEXPERTISE 67 avenue de la Paix 28300 LEVES
info@ade.expert - http:www.ade.expert- Tél : 02.37.36.00.76 – Fax : 02.37.21.45.77
SIREN n° 440 727 170 RCS Chartres – Sarl au Capital de 15 000 €
Assurance : AXA France IARD -N° de contrat 2122426704
Opérateur : JOLI Hervé certifié par ICert

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

SOCOTEC

CERTIFICAT

Date d'émission: 11/08/2026 - N° DTI/201908 - 002

Certifie par la présente que :

VINCENT REMY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
PLOMB - sans mention	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	19/10/2021	18/10/2028
Termites métropole	Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment en métropole.	22/11/2024	21/11/2031
DPE - avec mention	Diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation.	23/10/2020	22/10/2027
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.	23/10/2020	22/10/2027
Amiante - avec mention	Repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels. Repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique. Examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.	12/08/2026	11/08/2033
Amiante - sans mention	Repérages et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.	12/08/2026	11/08/2033

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

Vincent Capoën, Directeur opérationnel

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**