N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	**Plan de projet simple**	**75 jrs**	**Lun 07/12/2**	**Ven 19/03/2**
1	**Préparation**	**10 jrs**	**Lun 07/12/2**	**Ven 18/12/2**
2	Période de préparation, réunion de lancement, validation des coloris, approvisionnements, commandes du mobilier de kitchenette, des équipements sanitaires, des plafonds et des matériels électriques.	5 jrs	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26
3	Installation de chantier, protections des existants, repérages des réseaux, préparation des interventions.	5 jrs	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
4	Résumé N°1 terminé	0 jr	Ven 18/12/2	Ven 18/12/2
5	**Congés BTP**	**20 jrs**	**Lun 21/12/2**	**Ven 15/01/2**
8	**Travaux**	**45 jrs**	**Lun 18/01/2**	**Ven 19/03/2**
9	Phase prioritaire : création de la kitchenette du réfectoire INSPE (pose du meuble 2,40 ml, évier, robinetterie, raccordements EF/ECS/EV et alimentation électrique). En parallèle : dépose des sanitaires, du chauffe-eau, des blocs de climatisation et des a	5 jrs	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
10	Création du WC PMR, pose des cloisons, pose des deux blocs-portes, adaptation des réseaux plomberie et électricité, mise en place des alimentations spécifiques.	5 jrs	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
11	Pose des faux plafonds acoustiques, retombées périphériques, installation du tableau électrique, de la baie informatique, réalisation des réseaux courants forts et courants faibles.	5 jrs	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27
12	Pose des équipements sanitaires, repose des unités intérieures de climatisation, installation de la nouvelle unité de climatisation, finitions techniques.	5 jrs	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
13	Préparation des supports, ragréage, travaux de peinture sur murs, plafonds et menuiseries.	5 jrs	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
14	Pose des revêtements de sol PVC, soudures, plinthes PVC et protections des sols finis.	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
15	Pose des luminaires, appareillages électriques, prises RJ45, BAES, raccordements finaux et mise en service des installations.	5 jrs	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27
16	Essais, vérifications, recettage informatique, DOE, nettoyage de mise en service.	5 jrs	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27
17	OPR, levée des réserves éventuelles et réception des travaux.	5 jrs	Lun 15/03/27	Ven 19/03/27

