Rénovation et aménagement de la résidence de la sous-préfecture des Andelys

PLANNING PREVISIONNEL

TÂCHE	ATTRIBUEE A	DÉBUT	FIN
PRO			
lancement de la consultation	MOA	10	10
AMT			
temps de réponse des entreprises	entreprises	11	14
visites de site	EBK Architecture	12	13
ouvertures des plis	MOA	14	14
réalisation du rapport d'analyse	EBK Architecture	15	17
questions / négociations / vérification MOA	EBK + MOA	16	18
signature des marchés (retenus et non retenus)	MOA	18	19
VISA			
réalisation des plans exe des entreprises	entreprises	23	25
vérification de la conformité des plans d'executions	EBK Architecture	26	26
DET			
préparation chantier	entreprises	23	25
direction de l'execution des travaux	EBK Architecture	26	89
LOT00 - traitement mérule			
"séchage bâtiment suite travaux VRD"		34	36
intervention		37	39
"séchage produit"		40	41
LOT01 -			
travaux préparatoires installation chantier		26	28
dépose/démolition et évacuation		26	27
gros œuvre *(intérieur, phase01)*		28	33
gros oeuvre *(extérieur)*		34	36
gros œuvre *(intérieur, phase02)*		42	43
ravalement		65	70
LOT02 - menuiseries extérieures serrurerie			
serrurerie *(garde-corps)*		46	47
lancement commandes		31	50
pose menuiseries extérieures		51	53
marquise + fin serrurerie		71	71
LOT03 -			
doublage cloison faux-plafond *(rdc, r+1)*		54	65
menuiseries intérieures		63	64
doublage *(combles)*		65	66
cuisine		85	87
LOT04 - parquet menuiseries interieures escaliers decors mobilier sur-mesure			
menuiseries intérieures, décors		66	69
parquet		70	80
escaliers		78	80
mobilier sur-mesure		78	80
LOT05 - électricité alarme vidéo surveillance			
travaux préparatoires		29	31
alimentation générale		34	35
réseaux *(vers appareillages)*		54	65
pose appareillages *(électrique, éclairage, alarme, vidéo surveillance, etc.)*		81	82
LOT06 - CVC plomberie			
travaux préparatoires		29	31
réseaux *(CVC plomberie)*		54	65
pose appareillage *(CVC)*		77	78
pose appareillages *(plomberie)*		75	77
LOT07 -			
carrelage faïence		70	74
peinture vernis		75	84
LOT08 - VRD			
protection et drainage sous-bassement		28	33
massif infiltration		28	33
tranchées *(réseaux secs)*		34	35
préparation surfaces		36	39
finition surfaces		85	88
LOT09 - élévateur			
pose élévateur		71	71
AOR			
organisation des OPR	EBK Architecture	89	90
suivi des réserves	EBK Architecture	91	93
constitution des DOE suite remise des dossiers entreprises	EBK Architecture	93	95
OPC			
coordination et harmonisation des interventions	EBK Architecture	26	89
suivi précis du planning d'intervention, actualisations	EBK Architecture	26	89