ANNEXE 01 : PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE

		MOIS																							
		M 0				M 1				M 2				M 3				M 4				M 5			
	DUREE	-03	-02	-01	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREPARATIONS ET INSTALLATIONS DE CHANTIER	4 Semaines																								
Installation de chantier	1 Semaine																								
Préparations et commandes	1 Semaine																								
TEMOIN : En R-1	3 Semaines																								
Ventilation : Ramonage de colonne																									
1ère phase travaux : R+8	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation, portes et électricité																									
Raccords de peinture / enlèvement des protections / nettoyage																									
Electricité / Plomberie						→	→	→	→	→															
Réception	1 jour																								
2ème phase travaux : R+7	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+8 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie								→	→	→	→	→	→												
Réception	1 jour																								
3ème phase travaux : R+6	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+7 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie																									
Réception	1 jour																								
4ème phase travaux : R+5	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+6 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie												→	→	→	→	→	→								
Réception	1 jour																								
5ème phase travaux : R+4	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+5 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie																		→	→	→	→				
Réception	1 jour																								
6ème phase travaux : R+3	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+4 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie																			→	→	→				
Réception	1 jour																								
7ème phase travaux : R+2	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+3 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie																				→	→	→	→		
Réception	1 jour																								
8ème phase travaux : R+1, RDC et R-1	5 Semaines																								
Protections/Démolitions																									
Raccordement des réseaux d'évacuation du R+2 + encoffrements + finitions plâtre																									
Cloisonnement/ Bâtis / Réseaux : Alimentation Eau / Modification de chauffage / Ventilation / Electricité, début des travaux de sols																									
Réseaux d'évacuation, Sols / Faïence, compris raccordements en niveaux inférieurs																									
Finitions plâtrerie, Faux-plafond, Peintures murales																									
Pose de tous équipements : sanitaires, ventilation et électricité																									
Raccords de peinture / nettoyage																									
Electricité / Plomberie																					→	→	→	→	
Réception	1 jour																								
RECEPTION FINALE																									