

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027			Tri 4, 2027			Tri 1, 2028			Tri 2, 2028			Tri 3, 2028		
					Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	
1	Choix MOE, CT et SPS	48 jours?	Lun 25/05/26	Mer 29/07/26																														
2	Publication marché MOE, CT et SPS	1 jour?	Lun 25/05/26	Lun 25/05/26																														
3	Réponse des candidats	25 jours	Mar 26/05/26	Lun 29/06/26																														
4	Analyse des offres	4 jours	Mar 30/06/26	Ven 03/07/26																														
5	Validation Preci, DIE	5 jours	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26																														
6	Notifications candidats non retenus	1 jour?	Lun 13/07/26	Lun 13/07/26																														
7	Notiffication candidat retenue	1 jour?	Mer 29/07/26	Mer 29/07/26																														
8																																		
9																																		
10	Mission MOE + marché travaux	95 jours?	Lun 31/08/26	Ven 08/01/27																														
11	Mission DIAG	15 jours	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26																														
12	Validation CPAM	1 jour?	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26																														
13	Validation PRECI	5 jours	Mar 22/09/26	Lun 28/09/26																														
14	Validation DIE	5 jours	Mar 22/09/26	Lun 28/09/26																														
15	Mission AVP	15 jours	Mar 29/09/26	Lun 19/10/26																														
16	Validation CPAM	1 jour?	Mar 20/10/26	Mar 20/10/26																														
17	Validation PRECI	5 jours	Mer 21/10/26	Mar 27/10/26																														
18	Validation DIE	5 jours	Mer 21/10/26	Mar 27/10/26																														
19	Mission PRO	20 jours	Mer 28/10/26	Mar 24/11/26																														
20	Validation CPAM	1 jour?	Mer 25/11/26	Mer 25/11/26																														
21	Validation PRECI	5 jours	Jeu 26/11/26	Mer 02/12/26																														
22	Validation DIE	5 jours	Jeu 26/11/26	Mer 02/12/26																														
23	Mission EXE	5 jours	Jeu 03/12/26	Mer 09/12/26																														
24	Validation CPAM	1 jour?	Jeu 10/12/26	Jeu 10/12/26																														
25	Validation PRECI	5 jours	Ven 11/12/26	Jeu 17/12/26																														
26	Validation DIE	5 jours	Ven 11/12/26	Jeu 17/12/26																														
27	Mission ACT	10 jours	Ven 18/12/26	Jeu 31/12/26																														
28	Validation CPAM	1 jour?	Ven 01/01/27	Ven 01/01/27																														
29	Validation PRECI	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27																														
30	Validation DIE	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27																														
31																																		
32	Phase chantier	405 jours	Lun 11/01/27	Ven 28/07/28																														
33	Mission DET tranche ferme	255 jours	Lun 11/01/27	Ven 31/12/27																														
34	Mission DET tranche conditionnelle	130 jours	Lun 03/01/28	Ven 30/06/28																														
35	Mission VISA	10 jours	Lun 03/07/28	Ven 14/07/28																														
36	Mission AOR	10 jours	Lun 17/07/28	Ven 28/07/28																														

Projet : Planning estimatif de l'OP
Date : Lun 18/05/26

Tâche		Avancement		Récapitulative		Tâches externes		Échéance	
Fractionnement		Jalon		Récapitulatif du projet		Jalons externes			